



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN FISE 2020

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, DEL ESTADO DE ZACATECAS; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA A REVISAR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
C. ESTELA CARLOS CARLOS	PRESIDENTA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ	DIRECTOR DE OBRA PUBLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ALEJANDRINA CERVANTES GOMEZ	REGIDORA DE LA COMISION DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ADRIANA GONZÁLEZ GODOY	REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS Y DAR CONSTANCIA DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA ***"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DE LA PAZ, CAMINO A LA PRESA (8 POSTES DE RED DE DISTRIBUCION PARA AVATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS)***.

FECHA DE INICIO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINO:	30 DE DICIEMBRE DE 2020
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL **FISE 2020**.

INVERSIÓN AUTORIZADA

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
1	\$ 298,165.32		\$ 298,165.32	5

0051

INVERSION EJERCIDA

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
1	\$ 298,165.32		\$ 298,165.32	5

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA **C. MARIA ANGELICA VIELMAS GARCIA**, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTAS SIN COSTO PARA LA FEDERACION, ESTADO, MUNICIPIO O BENEFICIARIOS, POR LO QUE EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

LA DEPENDENCA NORMATIVA ASI COMO EL COMITÉ DE OBRA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA SI ASI LO CREEN CONVENIENTE. EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (SE ANOTARAN LAS CAUSAS).

0252

ENTREGA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



Campos H.
C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ

MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.

CONSEJO DE CONTROL Y
VIGILANCIA

Alejandra Marroquin R.
C. ALEJANDRA MARROQUIN
RODRIGUEZ

RECIBE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Maria Angelica Vielmas Garcia
C. MARIA ANGELICA VIELMAS GARCIA



VO.
PRESIDENTA MUNICIPAL

Estela Carlos Carlos
C. ESTELA CARLOS CARLOS
DE LA PAZ, ZAC.

REGIDORA
COMISION DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

Alejandrina Cervantes G
ALEJANDRINA CERVANTES
GOMEZ

REGIDORA
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Adriana Glez. G.
ADRIANA GONZALEZ GODOY

DIRECTOR DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



Jose Manuel Gonzalez Dorado
PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

SANTA MARIA
DE LA PAZ, ZAC.

0853