


# ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ  
 ÁREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: B-OTROS PROGRAMAS CONVENDIOS CON EL ESTADO  
 SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): B02-CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: PROFR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO  
 CARGO DEL SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 FIRMA DEL SOLICITANTE:   
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 25/09/2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	622	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	802006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE 1 POSTE PARA 4 VIVIENDAS, EN LA CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO	MSM/FISM-2019-06	LINSER INGENIEROS SA DE CV	8 86	24/09/2019	\$70,266.19	SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 M/N

## CLAVE PRESUPUESTARIA

  
 PROF. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA PAZ, ZAC.

  
 L.C. ALEXIS LOZANO LARIOS  
 TESORERO MUNICIPAL MARIA DE LA PAZ, ZAC.

  
 AUTORIZA:  
 C. ESTELA CARLOS CARLOS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL PAZ, ZAC. DEL SINDICO MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL

Datos del Cliente

R.F.C.	MSM050101K2	Uso de CFDI:	101 - Construcciones
Nombre:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ	Tel.	4679576094
Domicilio:	ZACATECAS No. 01, Col. CENTRO, C.P. 99820, Santa María de la Paz, Zacatecas, México.		

Datos Generales del Comprobante

Forma de Pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos	Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio:	1.0000
Condiciones de Pago:			

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	72154500 Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	Servicio PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE 1 POSTE PARA 4 VIVIENDAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.	60,574.30	0.00	002 - IVA 9,691.89	60,574.30

Régimen Fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Relacionado

Tipo de Relación: -

CFDI Relacionado:

Importe con Letra

SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.

Sub-Total	60,574.30
Impuestos Traslados	9,691.89
Total del Comprobante	70,266.19

Serie del Certificado del emisor: 00001000000406962342

Folio fiscal: 29456F74-2F06-436C-ADC8-5007BF7606E4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Septiembre 24 2019 - 15:01:28

Sello digital del CFDI

UeVNaj40/16BWO4/deXsDqajxESlqr6YKbgTFn8QYY/+JaHM0uAXuhz/9Ug5wPWjkBe5Db8YVAMa/eLAxAPzqj6qEp5j3ZabGCngm+7ufcj7nBlVrT9r0/F12lpbnkry6AaF6a1xVu1xBzwYUQf23ralhKWmlwAFDIHtg/pCO7pruNshRjkeVlp4rphipGSG8q1LjsqQNXsve3VX2jLxuy/JkGKc32eXLSnDFD+2x9Y7CtU0qF5ijj3pKpp/xyLI4WpQBBOmao9Vlqwh11wPWlGfjKjN+jMYAx1fLusH5LP0+C+nCA0nYEIn4IRNYP1NbZLSONn8bTz==

Sello del SAT

mduU7AP/fg6deN/75fC7ArmbIRpEPNi6HEXN35WkpRAJP+a+1+TfffY4It2CB3deCVyNCC+6dGxpFVRsXijqayIHjsZ7cfc2m0k504j6rUkgrcapYBnwM0tjKnQ1wRd6t3DLN9QBISgNSLbzaN/m+D0nK1CkK08/W6vhB21vUjwXnKctYCZA3Yqz2z5pm3r0/7piwkjOezDIUeZr5/OpQOTXypTOwI9Uo2v+ThkAOmoZX2nuWepKEL3nY8n7353K5065JkAYWtpRjMRCsfy/ECTapKyDTcb6YQWG2cWLVpVzQLRZgX4B5jzVkhf3Tb0I40uj7Lzf+kcZ8Kekew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|29456F74-2F06-436C-ADC8-5007BF7606E4|2019-09-24T15:01:28|MAS0810247C0|UeVNaj40/16BWO4/deXsDqajxESlqr6YKbgTFn8QYY/+JaHM0uAXuhz/9Ug5wPWjkBe5Db8YVAMa/eLAxAPzqj6qEp5j3ZabGCngm+7ufcj7nBlVrT9r0/F12lpbnkry6AaF6a1xVu1xBzwYUQf23ralhKWmlwAFDIHtg/pCO7pruNshRjkeVlp4rphipGSG8q1LjsqQNXsve3VX2jLxuy/JkGKc32eXLSnDFD+2x9Y7CtU0qF5ijj3pKpp/xyLI4WpQBBOmao9Vlqwh11wPWlGfjKjN+jMYAx1fLusH5LP0+C+nCA0nYEIn4IRNYP1NbZLSONn8bTz==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Emitted por:

VERSION CFDI: 3.3

**CONTPAQ**<sup>i</sup>  
Software empresarial fácil y completo







Imprimir  
Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

26/09/2019 16:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	1077756784
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	LINSER
Nombre del Beneficiario	LINSER INGENIEROS S.A DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012930001944199794
RFC Beneficiario	LIN130628JU6
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$70,266.19
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/09/2019
Número de Referencia	99794
Propósito de la Transferencia	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION
Clave de Rastreo	8846CAP4201909260835937948
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MIREYA CANDELAS VARELA
Fecha Captura	26/09/2019 16:18:57 p. m.
Ejecutó	MIREYA CANDELAS VARELA
Fecha de Ejecución	26/09/2019 16:22:40 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783







MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE 1 POSTE PARA 4 VIVIENDAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.			
<b>CONTRATISTA</b>		<b>CONTRATO</b>			
<b>NOMBRE</b>	LINSEY INGENIEROS, S.A. DE C.V.	<b>MSM/FISM-2019-06</b>	<b>NUMERO</b>	1 (UNO) UNICA	
<b>DOMICILIO</b>	CALLE 9 # 428-A LOMAS DE LA ISABELICA, ZACATECAS	<b>FECHA DE CONTRATO</b>	10 DE JULIO DEL 2019	<b>MONTO DE ESTIMACION</b>	\$70,266.19
<b>REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES</b>	LIN130628JU6	<b>LUGAR DE LA OBRA</b>	EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.	<b>ESTIMADO ANTERIOR</b>	\$0.00
<b>NUMERO DE REGISTRO C.M.I.C.</b>	N/A	<b>FIANZA (S) (NUMERO)</b>	-	<b>TOTAL ESTIMADO</b>	\$70,266.19
		<b>FECHA (S) DE (LAS) FIANZA (S)</b>	-	<b>MONTO DEL CONTRATO (MODIFICACION EN SU CASO)</b>	\$70,266.19
		<b>PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO</b>	DEL 19 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	\$70,266.19
				<b>PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE ESTIMACION</b>	DEL 19 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO No.	CLAVE No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
						DE ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO	POR EJECUTAR		
1	1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON LINEA PRIMARIA INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0.00	1.000	1.00	0.00	\$9,030.00	\$9,030.00
2	2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0.00	1.000	1.00	0.00	\$3,685.00	\$3,685.00
3	3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AC-504 MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	0.00	8.000	8.00	0.00	\$183.50	\$1,468.00
4	4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B4 MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.000	2.00	0.00	\$802.50	\$1,605.00
5	5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP 600V CALIBRE 1/0 2+1 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	57.00	0.00	57.000	57.00	0.00	\$198.82	\$11,332.50
6	6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 1C MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	0.00	8.000	8.00	0.00	\$140.25	\$1,122.00
7	7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PARA ACSR 1/0 MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.000	2.00	0.00	\$449.45	\$898.90
8	8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 2+1 -6C MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	57.00	0.00	57.000	57.00	0.00	\$49.74	\$2,835.40
9	9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIAMANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0.00	1.000	1.00	0.00	\$2,127.00	\$2,127.00
10	10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA DE ANCLA MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0.00	1.000	1.00	0.00	\$4,605.00	\$4,605.00
11	11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	0.00	6.000	6.00	0.00	\$266.00	\$1,596.00

ING. MANUEL ALEJANDRO SERRANO DAVILA  
CONTRATISTA

PROF. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FORADO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

C. ESTELA CARLOS CARLOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SANTA MARÍA



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE 1 POSTE PARA 4 VIVIENDAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.			
CONTRATISTA		CONTRATO			
NOMBRE	LINSEY INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MSM/FISM-2019-06	NUMERO	1 (UNO) UNICA	
DOMICILIO	CALLE 9 # 428-A LOMAS DE LA ISABELICA, ZACATECAS	10 DE JULIO DEL 2019	MONTO DE ESTIMACION	\$70,266.19	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	LIN130628JU6	EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.	ESTIMADO ANTERIOR	\$0.00	
NUMERO DE REGISTRO C.M.A.C.	N/A	PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO	TOTAL ESTIMADO	\$70,266.19	
		DEL 19 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	MONTO DEL CONTRATO (MODIFICACION EN SU CASO)	\$70,266.19	
			SALDO DEL CONTRATO	\$70,266.19	
			PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE ESTIMACION	DEL 19 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

CONCEPTO No.	CLAVE No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
						DE ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO	POR EJECUTAR		
12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2 BS MA MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	0.00	1.000	1.00	0.00	\$1,149.50	\$1,149.50
13		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	0.00	1.000	1.00	0.00	\$3,020.00	\$3,020.00
14		PLANO Y TRAMITE ANTE C.F.E	LOTE	1.00	0.00	1.000	1.00	0.00	\$8,280.00	\$8,280.00
15		LIBRANZA	PZA	1.00	0.00	1.000	1.00	0.00	\$7,820.00	\$7,820.00
SUB TOTAL:									\$60,574.30	
IVA									\$9,691.89	
TOTAL									\$70,266.19	

MINOS AMORTIZACION \$0.00  
TOTAL A PAGAR \$70,266.19



ING. MANUEL ANDRÉS SERRANO DAVILA  
CONTRATISTA



C. ESTELA CARLOS CARLOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.



MUNICIPIO DE TEUL GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS.



CONTRATISTA: LINSER INGENIEROS, S.A. DE C.V.

**NUMEROS GENERADORES:**

OBRA: CALLE PROLONGACIÓN LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
 LOCALIDAD: EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS.  
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 19 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 CONTRATO: MSMFISM-2019-06  
 ESTIMACION No.: 1 (UNO ) UNICA

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	No. PZAS	SUB-TOTAL	VOLUMEN TOTAL	CROQUIS EXPLICATIVO
		EJE	TRAMO	TIPO								
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON LINEA PRIMARIA INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				PZA						1.000	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				PZA						1.000	
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR AC-504 MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				PZA						8.000	
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B4 MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				PZA						2.000	
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP 600V CALIBRE 1/0 2+1 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				MTS						57.000	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				PZA						8.000	
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PARA ACSR 1/0 MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				PZA						2.000	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 2+1 -6C MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				MTS						57.000	
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				PZA						1.000	
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DE ANCLA MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				PZA						1.000	
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				PZA						6.000	
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2 BS MA MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				PZA						1.000	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				PZA						1.000	
14	PLANO Y TRAMITE ANTE C.F.E				LOTE						1.000	
15	LIBRANZA				PZA						1.000	



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS  
 REVISOR: PROF. JOSÉ GONZÁLEZ DORADO

FORMULO EL CONTRATO:  
 ING. MANUEL ALEJANDRO SERRANO DAVILA



# MUNICIPIO DE TEUL GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS

HOJA: 1 DE 3

<b>CONSTRUCTORA:</b>	LINSER INGENIEROS, S.A. DE C.V.
<b>OBRA:</b>	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE 1 POSTE PARA 4 VIVIENDAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
<b>LOCALIDAD:</b>	EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
<b>MUNICIPIO:</b>	SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.
<b>PERIODO DE EJECUCION:</b>	DEL 19 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
<b>CONTRATO:</b>	MSM/FISM-2019-06
<b>ESTIMACION No. :</b>	1 (UNO ) UNICA



<b>FECHA:</b>	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
---------------	---------------------------

## REPORTE FOTOGRAFICO

**ANTES**




FORMULO  
 EL CONTRATISTA  
 ING. MANUEL ALEJANDRO SERRANO DAVILA.



REVISO  
 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 SANTA MARÍA DE LA PAZ,  
 PROF. JOSÉ GONZÁLEZ DORADO.





# MUNICIPIO DE TEUL GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS

HOJA: 3 DE 3



<b>CONSTRUCTORA:</b>	LINSER INGENIEROS, S.A. DE C.V.
<b>OBRA:</b>	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE 1 POSTE PARA 4 VIVIENDAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
<b>LOCALIDAD:</b>	EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
<b>MUNICIPIO:</b>	SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS.
<b>PERIODO DE EJECUCION:</b>	DEL 19 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
<b>CONTRATO:</b>	MSM/FISM-2019-06
<b>ESTIMACION No. :</b>	1 (UNO ) UNICA

<b>FECHA:</b>	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
---------------	---------------------------

## REPORTE FOTOGRAFICO

**DESPUES**



ING. MANDUÉL ALEJANDRO SERRANO DAVILA.

PROFR. JOSÉ GONZÁLEZ DORADO.

SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS