

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: APORTACIÓN PARA LA AMPLIACION DE 140 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA

UBICACION: SANTA MARIA DE LA PAZ

SUPERVISIÓN: PROFR. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

HOJA 1 DE 8

BITACORA DE OBRA

FECHA

INICIO TERMINO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

31/08/2017 | 31/08/2017

Se inició la obra con trazo y nivelacion, enseguida se comenzo con la excavacion para colocacion tubería principal y ramales.

OBRAS * PUBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE 140 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA
UBICACION: SANTA MARIA DE LA PAZ
SUPERVISIÓN: PROFR. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

HOJA 2 DE 8

BITACORA DE OBRA

FECHA


INICIO TERMINO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

06/09/2017 | 06/09/2017

El dia hoy ya con siete dias de trabajo continuan los trabajos de colocacion de tuberia pricipal, ramales y descargas domiciliarias , previamente se coloco la cama bien compactada con el pison. Ademas se se terminaron los primeros dos pozos de visita. Hasta ahora los trabajos se estan realizando de manera rapida no hemos tenido imprevistos. para el siguiente tramo de excavacion hubo la necesidad de pedir ayuda a personal de telmex ya que de acuerdo a señalamientos de fibra optica marcaba un cruce en la line de conduccion telmex.

OBAS * PUBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE 140 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA
UBICACIÓN: SANTA MARIA DE LA PAZ
SUPERVISIÓN: PROF. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCIA HOJA 3 DE 8

BITACORA DE OBRA

FECHA

INICIO TERMINO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

07/09/2017 | 07/09/2017

Se comenzo la excavacion de un segundo tramo, para ello acudio personal de de telmex para señalarmos la ubicación por donde pasaba la fibra optica esto nos ayudo mucho ya que se pudo trabajar con mayor confianza en la excavacion. En este tramo aparecio material muy duro (piedra) por lo que la excavacion se comenzo de manera un poco mas despacio. se continuo con la construccion de un tercer registro

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS * PUBLICAS
MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE 140 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA

UBICACION: SANTA MARIA DE LA PAZ

SUPERVISIÓN: PROFR. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

HOJA 4 DE 8

BITACORA DE OBRA

FECHA

INICIO TERMINO


DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

11/09/2017 | 11/09/2017

Este día se continua con la excavacion, el terreno presento partes duras. Hasta este día las lluvias no han impedido que el trabajo se pare.



MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE 140 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA

UBICACION: SANTA MARIA DE LA PAZ

SUPERVISIÓN: PROFR. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

HOJA 5 DE 8

BITACORA DE OBRA

FECHA

INICIO TERMINO


DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

14/09/2017 | 14/09/2017

Se termina la excavacion, ramales, colocacion de tuberia y descargas domiciliarias de este tramo. Este tramo nos causo mas problema que el anterior ya que hubo un cruce de fibra optica y el terreno es mas duro



MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE 140 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA
UBICACION: SANTA MARIA DE LA PAZ
SUPERVISIÓN: PROFR CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

HOJA 6 DE 8

BITACORA DE OBRA

FECHA


INICIO TERMINO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

15/09/2017 | 15/09/2017 Se inicia la excavacion de un tercer y ultimo tramo el cual se obseva que esta duro. Hasta este dia los beneficiarios han colaborado con los trabajos ya que no han presentado ninguna incoformidad.



MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE 140 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA

UBICACION: SANTA MARIA DE LA PAZ

SUPERVISIÓN: PROFR. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

HOJA 7 DE 8

BITACORA DE OBRA

FECHA

INICIO TERMINO


DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

19/09/2017 | 19/09/2017

Se termina el cuarto pozo de visita, colocacion de tubo, ramales y descargas de domiciliarias. Se cuida que la cama estuviera bien compactada, los niveles de la tubería se cuidaron mucho. Cabe señalar que en el transcurso de la obra se hicieron pruebas para observar que el drenaje tuviera buena corriente y no hubiera estancamientos. Se da por terminada la obra



MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE 140 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA

UBICACION: SANTA MARIA DE LA PAZ

SUPERVISIÓN: PROFR. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

HOJA 8 DE 8

BITACORA DE OBRA

FECHA


INICIO TERMINO DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

21/09/2017 | 21/09/2017

En este día se hace lipieza y entrega formal de la obra



MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.



2016-2018

PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: OORP821106P2

ESTIMACION: No. 01 (UNICA Y FINIQUITO)

PERIODO: 31 DE AGOSTO DEL 2017 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

MONTO CONTRATADO: \$223,296.50

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ

Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchitlan, Zac. C.P. 99750

Cel. 4371029819

OBRA: APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE 140 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 18/09/2017

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. CONTRATO No: MSM/FORFIN2017/09-2017

FOTOGRAFIAS



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ

SANTA MARIA

DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA

Patricia Ochoa Ruiz

PATRICIA OCHOA RUIZ