

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
 METAS: 1620 M2 DE PAVINTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$745,539.81	\$745,539.81			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA EN EL PARQUE "PRESA EL IZOTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E1-2016	FECHA PROG. INICIO:	30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO:	20/08/2016	30/05/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO:	30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:		1

NOTAS

SE REALIZA VISITA POR PARTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ, EL CONTRALOR MUNICIPAL LIC. JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ Y EL CONTRATISTA CON LA FINALIDAD DE RECONOCER EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA.

"PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA EN EL PARQUE "PRESA EL IZOTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ" BAJO EL CONTRATO No. MSM-FORTALECE-10-832058966-E1-2016, DERIVADA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL.

LA OBRA QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: LOS ANCHOS; UNA HUELLA CENTRAL DE 1.20 M DE CONCRETO HIDRÁULICO, DOS HUELLAS DE EMPADRADO AHOGADO EN CONCRETO DE 1.20 M CADA UNA Y DOS HUELLAS LATERALES DE 0.70 M DE CONCRETO HIDRÁULICO. LA LONGITUD; SON 324 M DE LARGO.

AVANCE FISICO: 0%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustín Carlos
 ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ



SANTA MARIA DE LA PAZ

ZACATECAS
 JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

[Signature]
 SANTA MARIA DE LA PAZ ZAC.
 LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ



BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
 METAS: 1620 M2 DE PAVINTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$745,539.81	\$745,539.81			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA EN EL PARQUE "PRESA EL IZOTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E1-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	01/062016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	2

NOTAS

CON ÉSTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LA OBRA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDO LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE HAY PERSONAL REALIZANDO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA EL CONCEPTO DE TRAZO Y NIVELACIÓN.

AVANCE FISICO: 1%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO
 Ing. Agustín Carlos Ortiz
 DE LA PAZ



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

SANTA MARÍA
 Lic. Alfredo Candelas Ortiz



CONTRALOR MUNICIPAL

SANTA MARÍA DE LA PAZ

Ing. José Trinidad Cervantes Velazquez

600132

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
METAS: 1620 M2 DE PAVINTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$745,539.81	\$745,539.81			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA EN EL PARQUE "PRESA EL IZOTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E1-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	07/062016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	3

NOTAS

EL DÍA DE HOY SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LA OBRA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDO LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE EL CONCEPTO DE TRAZO Y NIVELACIÓN ESTÁ TERMINADO CON 1620 M2 (324 DE LARGO Y 5 M DE ANCHO).

TAMBIÉN SE OBSERVAN AVANCES EN EL CONCEPTO DE EXCAVACIÓN EN CORTE DE 20 CM DE ESPESOR Y CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.


SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA LA MEMORIA FOTOGRÁFICA.

AVANCE FISICO: 10%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS QUE SON CONTRARIOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustín Carlos Ortiz
ING. AGUSTÍN CARLOS ORTIZ



CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Alfredo Candejas Ortiz
SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.

LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ



JOSE-TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

600133

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

METAS: 1620 M2 DE PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$745,539.81	\$745,539.81			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA EN EL PARQUE "PRESA EL IZOTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E1-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	14/062016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	4

NOTAS

SE REALIZA NUEVA VISITA HOY AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE LA PAVIMENTACIÓN CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDO LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE EL CONCEPTO DE **EXCAVACIÓN EN CORTE ESTÁ TERMINADO CON 324 M3** (324 DE LARGO, 5 M DE ANCHO Y 20 CM DE PROFUNDIDAD). TAMBIÉN ESTÁ TERMINADO EL CONCEPTO DE **CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON 842.4 M3.**

TAMBIÉN SE OBSERVAN AVANCES EN EL CONCEPTO DE **DESPALME A 20 CM DE PROFUNDIDAD CON 162 M3, ESCARIFICACIÓN DE TERRENO CON MOTOCONFORMADORA DE 10 CM DE ESPESOR CON 810 M3 Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CON 810 M3.**

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA AGREGARLA AL EXPEDIENTE UNICTARIO.

AVANCE FISICO: 25%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustín Carlos
 DE ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Alfredo Candelas Ortiz
 LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ

CONTRALOR MUNICIPAL

JOSÉ TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

000134

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
 METAS: 1620 M2 DE PAVINTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$745,539.81	\$745,539.81			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA EN EL PARQUE "PRESA EL IZOTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E1-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	21/06/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	5

NOTAS

SE REALIZA UNA QUINTA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA DE LA PAVIMENTACIÓN CON EL FIN DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDO LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE EL CONCEPTO DE DESPALME A 20 CM DE PROFUNDIDAD CON 324 M3, ESCARIFICACIÓN DE TERRENO CON MOTOCONFORMADORA DE 10 CM DE ESPESOR CON 1620 M3 Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CON 1620 M3.

TAMBIÉN SE OBSERVAN AVANCES EN EL CONCEPTO DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA CON 121.5 M3 Y FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO CON 121.5 M3 AL IGUAL QUE LA CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL DE BANCO 158 M3.

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA AGREGARLA AL EXPEDIENTE UNICTARIO.

AVANCE FISICO: 40%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE EN LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustín Carlos
 ING. AGUSTÍN CARLOS ORTIZ
 SANTA MARÍA
 DE LA PAZ, ZAC.



SANTA MARÍA DE LA PAZ
 ZACATECAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Alfredo
 LIC. ALFREDO GANDELAS ORTIZ



BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
 METAS: 1620 M2 DE PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$745,539.81	\$745,539.81			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA EN EL PARQUE "PRESA EL IZOTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E1-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	28/06/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	6

NOTAS

CON ÉSTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LOS MISMOS, DESTACANDOSE LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE EL CONCEPTO DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA CON 243 M3 Y FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO CO N 243 M3 AL IGUAL QUE LA CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL DE BANCO CON 316 M3.

TAMBIÉN ENCONTRAMOS LA COLOCACIÓN DE MONTENES PARA LA APLICACIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO.

AVANCE FISICO: 50%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE EN LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustín Carlos
 ING. AGUSTÍN CARLOS ORTIZ
 DE LA PAZ, Q.C.



CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

Alfredo Candelas
 DE ALFREDO CANDELAS ORTIZ



SANTA MARÍA DE LA PAZ
 JOSÉ TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ
 TAPATECAS

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
 METAS: 1620 M2 DE PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$745,539.81	\$745,539.81			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA EN EL PARQUE "PRESA EL IZOTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E1-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	05/07/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	7

NOTAS

CON ÉSTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LA OBRA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDO LO SIGUIENTE:

EL DÍA DE HOY SE OBSERVA QUE ESTÁN APLICANDO EL CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C = 250 KG/CM2 Y SE REGISTRA UN AVANCE DE 42.12 M3.

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA LA MEMORIA FOTOGRÁFICA

AVANCE FISICO: 65%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustín Carlos Ortiz
 ING. AGUSTÍN CARLOS ORTIZ
 SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.



CONTRALOR MUNICIPAL

SANTA MARIA DE LA PAZ

ZACATECAS
 INIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Alfredo Candelas Ortiz
 LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ
 SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.

000137

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
 METAS: 1620 M2 DE PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$745,539.81	\$745,539.81			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA EN EL PARQUE "PRESA EL IZOTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E1-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	12/07/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	8

NOTAS

EL DÍA DE HOY SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LA OBRA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDO LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA TERMINADO EL CONCEPTO DE **CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C = 250 KG/CM2 Y SE REGISTRA UN AVANCE DE 94.94 M3** (365.15 M DE LARGO, 2.6 M DE ANCHO Y 10 CM DE PROFUNDIDAD).

TAMBIÉN SE OBSERVAN AVANCES EN EL CONCEPTO DE **CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA LIMPIA CON 10 M3** APROXIMADAMENTE.

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA LA MEMORIA FOTOGRÁFICA.

AVANCE FISICO: 80%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLES ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustín Carlos
 ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Alfredo Candeles Ortiz
 LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ

CONTRALOR MUNICIPAL
 SANTA MARIA DE LA PAZ

Jose Trinidad Cervantes Velazquez
 JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
 METAS: 1620 M2 DE PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$745,539.81	\$745,539.81			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA EN EL PARQUE "PRESA EL IZOTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E1-2016	FECHA PROG. INICIO:	30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO:	20/08/2016	19/07/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO:	30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:		9

NOTAS


SE REALIZA NUEVA VISITA HOY AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE LA PAVIMENTACIÓN CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDO LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE EL CONCEPTO DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA LIMPIA CON 93.08 M3.

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA AGREGARLA AL EXPEDIENTE UNICTARIO.

AVANCE FISICO: 90%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

<p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  DE ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ</p>	<p>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO  DE LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ</p>
--	---


 CONTRALOR MUNICIPAL
 SANTA MARIA DE LA PAZ
 ZACATECAS

000139

JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

METAS: 1620 M2 DE PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$745,539.81	\$745,539.81			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA EN EL PARQUE "PRESA EL IZOTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E1-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/03/2016	26/07/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO: 26/07/2016	10

NOTAS

SE REALIZA NUEVA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA DE LA PAVIMENTACIÓN CON EL FIN DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDO LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE ESTÁ TERMINADO EL CONCEPTO DE LIMPIEZA GENERAL EN LA OBRA CON 1620 M2. CON ÉSTE CONCEPTO Y LA LIMPIEZA LA OBRA QUEDA TERMINADA EN SU TOTALIDAD.

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA AGREGARLA AL EXPEDIENTE UNITARIO.

AVANCE FISICO: 100%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustin Carlos
ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ
SANTA MARÍA
DE LA PAZ, ZAC



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Alfredo Canelas
SANTA MARÍA
DE LA PAZ, ZAC
D. EC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ

JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ