

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

METAS: 720 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$412,884.73	\$412,884.73			
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ				
CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E2-2016	FECHA PROG. INICIO:	30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO:	20/08/2016	30/05/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO:	30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:		1

NOTAS

SE REALIZA VISITA POR PARTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ, EL CONTRALOR MUNICIPAL LIC. JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ Y EL CONTRATISTA CON LA FINALIDAD DE RECONOCER EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA.

"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ" BAJO EL CONTRATO No. MSM-FORTALECE-10-832058966-E2-2016, DERIVADA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL.

LA OBRA QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR TERMINADO COSTALEADO REFORZADO CON MALLA ELÉCTROSOLDADA. LOS ANCHOS SON: LA CALLE QUITANDO 1 M DE CADA BANQUETA A CADA LADO HASTA COMPLETAR 720 M2.

AVANCE FISICO: 0%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustin Carlos
ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ



CONTRALOR MUNICIPAL
SANTA MARIA DE LA PAZ

ZACATECAS
JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Alfredo Candelas Ortiz
SANTA MARIA DE LA PAZ
LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
 METAS: 720 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$412,884.73	\$412,884.73			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E2-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	01/06/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	2

NOTAS

CON ÉSTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA SUPERVISAR LOS AVANCES DE LOS MISMOS, DESTACANDOSE LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA ESTÁN REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA EL TRAZO Y NIVELACION.

COMO LA CALLE ESTÁ MUY LADEADA SE LE DIJO AL RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA QUE MEDIA CALLE LA BAJARA DE NIVEL Y LA OTRA MEDIA CALLE LA SUBIERA DE NIVEL PARA COMPENSAR LOS NIVELES Y NO AFECTAR A NINGUNA DE LAS DOS ACERAS.

AVANCE FISICO: 1%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustín Carlos
 ING. AGUSTÍN CARLOS ORTIZ
 DE LA PAZ, ZAC.




CONTRALOR MUNICIPAL

SANTA MARIA DE LA PAZ

JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

Alfredo Gandelas Ortiz
 LIC. ALFREDO GANDELAS ORTIZ
 DE LA PAZ, ZAC.



00126

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
 METAS: 720 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$412,884.73	\$412,884.73			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E2-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	06/06/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	3

NOTAS

EL DÍA DE HOY ACUDIMOS AL LUGAR DE LA OBRA PARA SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDOSE LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE EL CONCEPTO **TRAZO Y NIVELACIÓN ESTÁ TERMINADO CON 781.92 M2.**

TAMBIÉN NOS PERCATAMOS QUE EXISTEN AVANCES DE **EXCAVACIÓN EN CORTE DE 15 CM DE ESPESOR CON 54 M3.** AL MISMO TIEMPO EXISTEN AVANCES DE **ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CORTE CON 124.2 M3.** TAMBIEN SE OBSERVA UN AVANCE DE **54 M3 DE DESPALME A 15 CM DE PROFUNDIDAD.**

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA LA MEMORIA FOTOGRÁFICA.

AVANCE FISICO: 10%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO

ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ



CONTRALOR MUNICIPAL

SANTA MARIA DE LA PAZ

JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

DELIC. ALFREDO CANDEIAS ORTIZ



BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
 METAS: 720 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$412,884.73	\$412,884.73			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E2-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	13/06/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	4

NOTAS

HOY NOS PRESENTAMOS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA CON EL ÚNICO FIN DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LOS MISMOS, DESTACANDOSE LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE EL CONCEPTO **EXCAVACIÓN EN CORTE** TIENE UN AVANCE DE **96 M3**. TAMBIÉN LOS AVANCES DEL **ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO** DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON **220 M3**. Y EL **DESPALME** TIENE UN AVANCE DE **96 M3**.

ADEMÁS SE MUESTRA AVANCE EN EL CONCEPTO DE **ESCARIFICACIÓN DE TERRENO** CON MOTO CONFORMADORA DE 10 CM DE ESPESOR CON **360 M2**.

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA AGREGARLAS AL EXPEDIENTE UNITARIO.

AVANCE FISICO: 20%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

<p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO <i>Agustín Carlos</i> ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ</p>	<p>CONTRALORIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p>	<p>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS <i>[Firma]</i> SANTA MARIA DE LA PAZ ALFREDO ZANDELAS ORTIZ</p>
<p>CONTRALOR MUNICIPAL SANTA MARIA DE LA PAZ <i>[Firma]</i> JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ</p>		

00128

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
 METAS: 720 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$412,884.73	\$412,884.73			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E2-2016	FECHA PROG. INICIO:	30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO:	20/08/2016	20/06/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO:	30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:		5

NOTAS

CON ÉSTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LA OBRA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDOSE LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS ESTÁN TERMINADO:

EXCAVACIÓN EN CORTE CON 117.29 M3.

ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 269.76 M3.

DESPALME A 15 CM DE PROFUNDIDAD CON 117.29 M3.

ESCARIFICACIÓN DE TERRENO CON MOTO CONFORMADORA DE 10 CM DE ESPESOR CON 781.92 M2.

COMPACTACIÓN DE MATERIAL CON 781.92 M2.

ADEMÁS ENCONTRAMOS AVANCES DE LA BASE HIDRÁULICA DE TEPETATE COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS CON Y FORMACIÓN DE TERRAPLENES 36.45 M3 Y ACARREO EN CAMIÓN DE TEPETATE CON 120 M2.

AVANCE FISICO: 30%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL Y LOCAL DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustín Carlos
 ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ
 DE LA PAZ, ZAC.



CONTRALOR MUNICIPAL
 SANTA MARÍA DE LA PAZ

JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

Alfredo Candelas Ortiz
 SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
 LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ



BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
 METAS: 720 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$412,884.73	\$412,884.73			
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ				
CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E2-2016	FECHA PROG. INICIO:	30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO:	20/08/2016	27/06/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO:	30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:		6

NOTAS

SE REALIZA NUEVA VISITA AL SITIO DE LA OBRA PARA SUPERVISAR EL AVANCE DE LA OBRA Y SE DESTACA LO SIGUIENTE:

NOS PERCATAMOS QUE ESTA TERMINADO EL CONCEPTO DE LA BASE HIDRÁULICA DE TEPETATE Y FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS CON 156.38 M3. TAMBIEN ESTÁ TERMINADO EL CONCEPTO DE ACARREO CON CAMIÓN CON 269.76 M3.

TAMBIÉN ENCONTRAMOS LA COLOCACION DE MONTENES PARA LA APLICACIÓN DEL PISO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA LA MEMORIA FOTOGRÁFICA.

AVANCE FISICO: 40%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE EN MATERIA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
 ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ



CONTRALOR MUNICIPAL
 SANTA MARÍA DE LA PAZ

ZACATECAS
 JOSÉ TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

SANTA MARÍA DE LA PAZ
 D.F. ALFREDO CANDELA ORTIZ

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
 METAS: 720 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$412,884.73	\$412,884.73			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E2-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	29/06/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	7

NOTAS

CON ÉSTA FECHA SE REALIZA NUEVA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS MISMOS, DESTACANDOSE LO SIGUIENTE:



EN ÉSTA OCACIÓN PRESENCIAMOS LA APLICACIÓN DE 6 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UN CAMION LLAMADO TROMPO, CON ÉSTE CONCRETO SE CONTABILIZA UN AVANCE DE 120 M2.

SE TOMARON MEDIDAS DEL ESPESOR, DANDO COMO RESULTADO 15 CM.

EN ÉSTA VEZ TAMBIÉN SE TOMARON FOTOGRAFÍAS.

AVANCE FISICO: 50%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE EN SU MATERIA EN LA AUTORIDAD COMPETENTE

<p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO SANTA MARÍA DE LA PAZ ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ</p> 	<p>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SANTA MARÍA DE LA PAZ LIC. ALFREDO CÁNDIZAS ORTIZ</p> 
<p>CONTRALOR MUNICIPAL SANTA MARÍA DE LA PAZ JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ</p>	

00131

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
METAS: 720 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$412,884.73	\$412,884.73			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E2-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	07/07/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	8

NOTAS

CON ÉSTA FECHA SE REALIZA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA PARA SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDOSE LO SIGUIENTE:

HASTA AL DÍA DE SE CONTABILIZAN 470 M2 DE PISO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15 CM DE ESPESOR.

EN ÉSTA OCACIÓN SE LE INDICA AL RESIDENTE DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE LEVANTE EL POZO DE VISITA QUE EXISTE EN EL CRUCE DE LAS CALLES.

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA LA MEMORIA FOTOGRÁFICA.

AVANCE FISICO: 70%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE EN LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO

ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ



CONTRALOR MUNICIPAL

SANTA MARIA DE LA PAZ

ZACATECAS TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ



BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

METAS: 720 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$412,884.73	\$412,884.73			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E2-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	14/07/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	9

NOTAS

HOY NOS PRESENTAMOS EN EL LUGAR DE LAS TRABAJOS DE LA OBRA CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LOS MISMOS, DESTACANDOSE LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE EL CONCEPTO PISO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C = 250 KG/CM2 ESTÁ TERMINADO CON 792.61 M2 MAS UN TOPE.

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA AGREGARLAS AL EXPEDIENTE UNITARIO.

AVANCE FISICO: 95%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO

Agustín Carlos O
ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ



CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

[Signature]
SANTA MARÍA
LIC. ALFREDO CANDELA ORTIZ

SANTA MARÍA DE LA PAZ
COAHUILA DE ZARAGOZA
JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

00132

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
METAS: 720 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO

INVERSIÓN APROVADA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$412,884.73	\$412,884.73			

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-10-832058966-E2-2016	FECHA PROG. INICIO: 30/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 20/08/2016	18/07/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 30/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO: 15/07/2016	10

NOTAS

CON ÉSTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LA OBRA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDOSE LO SIGUIENTE:

SE ENCUENTRA TERMINADO EL CONCEPTO DE CALAFATEO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION A BASE DE APLICACIÓN DE ELEMENTO DE SOPORTE Y UN SELLADOR AUTONIVELANTE CON 451.24 ML.

TAMBIÉN ESTÁ TERMINADO EL CONCEPTO DE LIMPIEZA GENERAL CON 781.92 M2. POR LO TANTO LA OBRA QUEDA TERMINADA EN SU TOTALIDAD.

SE TOMAN LAS ULTIMAS FOTOGRAFÍAS PARA LA MEMORIA FOTOGRÁFICA.

AVANCE FISICO: 100%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y EN LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustin Carlos
ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ



CONTRALOR MUNICIPAL
SANTA MARIA DE LA PAZ

JOSÉ TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Alfredo Candelas Ortiz
LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ

