

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
METAS POR CONTRATO: 298.5 M<sup>2</sup>  
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 285,970.46  
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$3,503.69

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$289,474.15		\$120,293.03	\$169,181.12	

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 298.50 M DE TECHO FIRME EN 16 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES

NUMERO DE LA OBRA:	FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015	FECHA DE VISITA:
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-TECHO FIRME-08/15	FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015	23/11/2015
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 24/11/2015	No. DE NOTA
LOCALIDAD: VARIAS	FECHA REAL TERMINO:	1

NOTAS

SE REALIZA VISITA POR PARTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ, EL CONTRALOR MUNICIPAL LIC. JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ Y EL CONTRATISTA CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LOS ESPACIOS DONDE SE APLICARÁ EL TECHO FIRME CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REHABILITACION DE 298.50 M DE TECHO FIRME EN 16 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES" SEGÚN CONTRATO No. MSM-FISE-TECHOFIRME-08/15.

AVANCE FISICO 0%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTO A LOS PRECISADOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE EN LA AUTORIDAD COMPETENTE"



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*Agustín Carlos O.*

ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ  
DE LA PAZ, ZAC.



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA  
LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ  
ZACATECAS

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
 METAS POR CONTRATO: 298.5 M<sup>2</sup>  
 INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 285,970.46  
 RETENCIÓN 3% GASTOS INDIRECTOS: \$3,503.69

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$289,474.15	-	\$120,293.03	\$169,181.12	

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 298.50 M DE TECHO FIRME EN 16 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES

NUMERO DE LA OBRA:	FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015	FECHA DE VISITA: 24/11/2015
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-TECHO FIRME-08/15	FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015	
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 24/11/2015	No. DE NOTA 2
LOCALIDAD: VARIAS	FECHA REAL TERMINO:	

NOTAS

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS REFERENTES AL TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL, ESTA VISITA SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA OBRA, DESTACANDO LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE EL DIA DE HOY SE DA INICIO A LOS TRABAJOS Y QUE SE ESTA REALIZANDO LA COLOCACION DE CIMBRA EN 3 VIVIENDAS DE LA COLONIA EL ROSARIO.

AVANCE FISICO 3%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
*Agustín Carlos O.*  
 AGUSTÍN CARLOS ORTIZ  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 SANTA MARIA DE LA PAZ  
 DR. ALFREDO CANDELAS ORTIZ

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
*Trinidad*  
 TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ  
 ZACATECAS

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
 METAS POR CONTRATO: 298.5 M<sup>2</sup>  
 INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 285,970.46  
 RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$3,503.69

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$289,474.15		\$120,293.03	\$169,181.12	

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 298.50 M DE TECHO FIRME EN 16 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES

NUMERO DE LA OBRA:	FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015	FECHA DE VISITA:
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-TECHO FIRME-08/15	FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015	30/11/2015
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 24/11/2015	No. DE NOTA
LOCALIDAD: VARIAS	FECHA REAL TERMINO:	3

NOTAS

EL DIA DE HOY SE REALIZA VISITA A LA COLONIA EL ROSARIO PARA SUPERVISAR LA OBRA DEL TECHO FIRME DESTACANDOSE LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE HAY 6 VIVIENDAS CON SU TECHO FIRME TERMINADO QUE SUMAN 96.22 M2 CON SUS SALIDAS ELECTRICAS Y SU IMPERMIABILIZANTE APLICADO.

AVANCE FISICO 33%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE EN LA AUTORIDAD COMPETENTE"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 Agustín Carlos O.  
 AGUSTIN CARLOS ORTIZ  
 MUNICIPIO  
 SANTA \* MARIA  
 DE LA PAZ, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 ALFREDO CANDELAS ORTIZ

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ  
 ZACATECAS

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
METAS POR CONTRATO: 298.5 M<sup>2</sup>  
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 285,970.46  
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$3,503.69

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$289,474.15		\$120,293.03	\$169,181.12	

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 298.50 M DE TECHO FIRME EN 16 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES

NUMERO DE LA OBRA:	FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015	FECHA DE VISITA: 09/12/2015
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-TECHO FIRME-08/15	FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015	
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 24/11/2015	No. DE NOTA 4
LOCALIDAD: VARIAS	FECHA REAL TERMINO:	

NOTAS

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A LA LOCALIDAD DE LAS TABLAS PARA SUPERVISAR LA OBRA DEL TECHO FIRME DESTACANDOSE LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE HAY 4 VIVIENDAS CON SU TECHO FIRME TERMINADO QUE SUMAN 90.25 M2.

HASTA EL DIA DE HOY SE CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO TOTAL EN 2 LOCALIDADES DE 186.47 M2.

AVANCE FISICO 74%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS SON DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DIGNOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE EN LA AUTORIDAD COMPETENTE"



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. AGUSTÍN CARLOS ORTIZ

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ



CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL  
CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ  
ZACATECAS

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
 METAS POR CONTRATO: 298.5 M<sup>2</sup>  
 INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 285,970.46  
 RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$3,503.69

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$289,474.15		\$120,293.03	\$169,181.12	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 298.50 M <sup>2</sup> DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES				
NUMERO DE LA OBRA:			FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015	FECHA DE VISITA:
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-TECHO FIRME-08/15			FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015	16/12/2015
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ		FECHA REAL INICIO: 24/11/2015		No. DE NOTA
LOCALIDAD: VARIAS		FECHA REAL TERMINO:		5

NOTAS

EN ESTA OCACION SE REALIZA VISITA A LA LOCALIDAD DE LOS TRIGOS PARA SUPERVISAR LA OBRA DEL TECHO FIRME DESTACANDOSE LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE HAY 2 VIVIENDAS CON SU TECHO FIRME TERMINADO QUE SUMAN 31.49 M<sup>2</sup>.

HASTA EL DIA DE HOY SE CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO TOTAL EN 3 LOCALIDADES DE 217.96 M<sup>2</sup>.

AVANCE FISICO 74%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS DE LOS EFECTOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

**OBRAS PÚBLICAS**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
  
 AGUSTÍN CARLOS ORTIZ  
 MUNICIPIO DE SANTA \* MARIA DE LA PAZ, ZAC.

**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
 LIC. ALFREDO CÁNDIDAS ORTIZ

CONTRALORIA MUNICIPAL  
  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 ENIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ  
 ZACATECAS

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
 METAS POR CONTRATO: 298.5 M<sup>2</sup>  
 INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 285,970.46  
 RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$3,503.69

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$289,474.15		\$120,293.03	\$169,181.12	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 298.50 M <sup>2</sup> DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES				
NUMERO DE LA OBRA:		FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015	FECHA DE VISITA:	
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-TECHO FIRME-08/15		FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015	23/12/2015	
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 24/11/2015	No. DE NOTA	
LOCALIDAD:	VARIAS	FECHA REAL TERMINO:	6	

NOTAS

EL DIA DE HOY SE REALIZA LA ÚLTIMA VISITA A LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA PARA VERIFICAR QUE LA OBRA DE TECHO FIRME ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y CONCLUIMOS LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE HAY 4 VIVIENDAS CON SU TECHO FIRME TERMINADO QUE SUMAN 81 M2.

HASTA EL DIA DE HOY SE CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO TOTAL EN 4 LOCALIDADES DE 298.96 M2.

LA DIFERENCIA DE 298.50 Y 298.96 SE DEBE AL AJUSTE CON LAS MEDIDAS REALES

AVANCE FISICO 100%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y A LOS ANTECEDENTES COMPETENTES"

 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS <i>Agustín Carlos Ortiz</i> AGUSTÍN CARLOS ORTIZ SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL <i>Alfredo Gandélas Ortiz</i> LIC. ALFREDO GANDELAS ORTIZ
 CONTRALORIA MUNICIPAL TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ	

SANTA MARIA DE LA PAZ  
 ZACATECAS