

**ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA**
**ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA**

<b>DATOS DE LA OBRA</b>			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 15/03/2023			
Nombre de la obra: APORTACION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CAMINO HACIA EL LAUREL SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.			
Folio asignado en la MIDS:		Monto total planeado: \$84,000.00	
<b>Periodo de ejecución</b>	Fecha de inicio: 19/02/2023	Fecha de conclusión: 28/04/2023	
Entidad: ZACATECAS	Municipio: SANTA MARIA DE LA PAZ	Localidad: EL LAUREL	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	

<b>SEGUIMIENTO DE LA OBRA</b>
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

- Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.  
*Se llevara a cabo la realización de varias huellas ecológicas en el camino al Laurel, las cuales se aran con mano de obra de beneficiarios y de Presidencia la Presidencia nos dara el cemento y nosotros la arena ya que aqui tenemos mucha.*
- Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.  
*Para mejorar el acceso a nuestra localidad y a rancherías cercanas ya que era un camino en mal estado*
- ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local?  
 Sí  NO
- 3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- No, porque no hubo cambios.
- Sí, en el monto.
- Sí, en las fechas.
- Sí, en la ubicación.
- Sí, en las características de

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>



BIENESTAR



FAIS



2023  
Francisco  
VILLA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

la obra.

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%)  Poco (10%)  Regular (50%)  Mucho (90%)

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

*Se trajo el material a la obra, se levantaron los niveles  
" se acomodaron los montes y ya empezaron  
a construir las huellas.*

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.
- b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.
- c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.
- d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.
- e) Otra.

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

*Elvia Leal Silva*

Presidenta (e)

Nombre completo y firma



**BIENESTAR**



**FAIS**



**2023**  
**Francisco**  
**VILLA**

**ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA**

José Manuel Romero Ramirez

**Secretaria (o)**

Nombre completo y firma

Severiano Cuervoenter

**Vocal**

Nombre completo y firma

Alfonso Gómez Davila

**Vocal**

Nombre completo y firma

Juan Gonzalez Muñoz

**Vocal**

Nombre completo y firma



**SANTA MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.**

**Enlace FAISMUN**

Nombre completo y firma

**0027**