



**DATOS DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** "CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA RODADA DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

**UBICACION:** COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN


**SUPERVICIÓ:** LIC. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

**HOJA 1 DE 7**

**BITACORA DE OBRA**

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
08/06/2022	08/06/2022	Se da inicio con la obra ""CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA RODADA DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.", realizando un recorrido en el area o tramo donde se realizaran los trabajos.

*(Handwritten signature in blue ink)*



**DATOS DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** "CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA RODADA DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

**UBICACION:** COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN

**SUPERVISIÓN:** LIC. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

HOJA 2 DE 7

**BITACORA DE OBRA**

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
09/06/2022	11/06/2022	En esta estos dias se da inicio la excavacion en material tipo B y C en area de tuberia pricipal. Los beneficiarios andan al pendiente para posibles cruces en barbechos.



**DATOS DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** "CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA RODADA DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

**UBICACION:** COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN

**SUPERVISIÓN:** LIC. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

HOJA 3 DE 7

**BITACORA DE OBRA**

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
13/06/2022	18/06/2022	Se continua la excavacion. Tambien se da inicio la colocacion de comple de aluminio de 2" para conexion de manguera negra por consiguiente se realiza tapado de manguera.



**DATOS DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** "CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA RODADA DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

**UBICACION:** COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN

**SUPERVISIÓN:** LIC. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

HOJA 4 DE 7

**BITACORA DE OBRA**

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
20/06/2022	25/06/2022	Se presenta cruces donde se es necesario demoler concreto para colocacion de manguera se hace la demolicion y reparacion correspondiente del concreto. Se continua a la par con excavacion, y tapado de manguera. Cabe señalar que en un tramo de excavacion hay un cruce de arroyo por lo que se procede a colocar tuberia de foga de 2".



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA RODADA DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

UBICACION: COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN

SUPERVISIÓN: LIC. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

HOJA 5 DE 7

BITACORA DE OBRA

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
27/06/2022	02/07/2022	En esta semana se se continuan los trabajos con la construccion de registro de llaves de paso y colocacion de tomas domiciliarias. Cada beneficiario asigna el lugar donde donde quiere su toma.



**DATOS DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** "CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA RODADA DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC"

**UBICACION:** COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN

**SUPERVISIÓN:** LIC. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

HOJA 6 DE 7

**BITACORA DE OBRA**

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
04/07/2022	09/07/2022	Se termina la excavacion de un ultimo tramo, y colocacion de las ultimas tomas de agua. Hasta este dia los beneficiarios han colaborado con los trabajos ya que no han presentado ninguna incoformidad. Se colocan las valvulas de succionamiento



**DATOS DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** "CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA RODADA DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC"

**UBICACION:** COMUNIDAD SAN MIGUEL TEPETITLAN

**SUPERVISIÓN:** LIC. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

HOJA 7 DE 7

**BITACORA DE OBRA**

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
11/07/2022	15/07/202	se termina colocacion de tomas y valvulas de expulsion de aire.Se hace la entrega formal de la obra.