



CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO REAL AL 20/03/2023

NOMBRE DE LA OBRA:		SUSTITUCION DE 51 LUMINARIAS (PINTURA DE POSTES EN BULEVARD ACCESO PRINCIPAL A LA CABECEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ,ZAC.		
FECHA DE:	INICIO:	25 NOVIEMBRE DEL 2022	TERMINO:	30 DE MARZO DEL 2023

PROGRAMADO TODO EL AÑO				
FISICO:	96%	FINANCIERO:	100%	
UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		MONTO (PESOS)
PZ		51.00		\$79,188.03

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE	0%	
DICIEMBRE	0%	\$79,188.03
Enero del 2023	1%	
Febrero del 2023	95%	
Marzo del 2023	0%	
TOTAL:		\$79,188.03

OBSERVACIONES: SE COMPLETARON LOS TRABAJOS PLANEADOS SIN EMBARGO EXISTIERON MUCHOS PROBLEMAS POR LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. A FECHA DEL 20/03/2023 NO SE HA ENTREGADO LA OBRA NI COLOCADO EL LETRERO ALUSIVO DE LA OBRA

000005