



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 014
 Fecha: 02/05/2023
 BBUA: 048309769
 No. Cuenta: 01395704830097692
 R.F.C. de la Persona Física o Moral: ROBO0810221057

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 FIRMA DEL SOLICITANTE:
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 02/05/2023

ÁREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 4- FONDO III
 SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): 404-URBANIZACIÓN MUNICIPAL

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLAVE PRESUPUESTARIA		OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CFDI	FECHA DE COMPROBANTE / CFDI	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	PROYECTO/PROCESO								
1	511	FONDO III 2023	404007	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	6151	2	RP53	RP53	02/05/2023	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$109,380.00	CIENTONUEVE MIL TRECENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M/N

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
 SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
 TESORERO MUNICIPAL
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

MTRO. JOSE MANUEL GONZALEZ DORRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

C. LETICIA CARRERO RAMOS
 SINDICA MUNICIPAL
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

RECIBI LA ORDEN DE PAGO EN LA QUE CONFIRMA QUE LA PAGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL LE HA SIDO DEBITADA EN SU CUENTA Y COMPROBADA DE CONFORMIDAD AL ART. 289 FRACC. III DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

*Documento formulado por la Auditoría Superior del Estado con fundamento en los artículos 4 fracción XVI, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 86 fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32 Fracción XVI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 29 fracciones II, IV, VI, X, XXVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 80 Fracción VII, 84 fracción II, 103 fracción XV, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

I - Factura - VERSIÓN 4.0

RP 53

No. de serie del CSD del emisor

00001000000500208412

Fecha y Hora de emisión

2023-05-02T17:29:29

Folio Fiscal

2F86E991-E941-11ED-9825-00155D014009

Emisor

RFC: ROBO810221GS7

Razón Social: MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 99750

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-05-02T17:29:29

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MSM050101K2

Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 99820

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	RECIBI DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC., LA CANTIDAD DE \$109,380.00 (CIENTO NUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC., DE ACUERDO A No. CONTRATO 019. ClaveProdServ - 80111618 - Servicios temporales de construcción Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$94,293.103000 Tasa - 0.160000 Importe - \$15,086.896480	94,293.103000	94,293.103000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO NUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	94,293.10 MXN
IVAT 0.160000	15,086.896480 MXN
Total	109,380.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2F86E991-E941-11ED-9825-00155D014009|2023-05-

02T17:29:29|TBN040609RKA|Bt263pfHbT1n3sUtm7dCsmVP4LMSUOGu6rrmVz56mRqNKiNvrD8JsnEzZggVQUe8lcNNIPC3rVXHoeuVOQD78ld29wvGvy3/W6OEpoNzoEHFOXSUUtuhcztYwYtIAYb3azxmrf0YkEgqLXIhZHN4yMZvEzGcaEu/GYYmIUrJ94kgK5bU/2e/B42pkcBYTktCHntEwRCV1U4ebDhhZg2MOAXK91WOHjH3HMfnaA2fWTmCHnjhCUKgtFEuAmyuxoQBleKhgxsRLijlFMQUqVDKyTjsXHindZnv0C9TRVjVW8qjbt5eXt3B53DXJcluV9S0EcbxmEgwES0X+wxpAA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

Bt263pfHbT1n3sUtm7dCsmVP4LMSUOGu6rrmVz56mRqNKiNvrD8JsnEzZggVQUe8lcNNIPC3rVXHoeuVOQD78ld29wvGvy3/W6OEpoNzoEHFOXSUUtuhcztYwYtIAYb3azxmrf0YkEgqLXIhZHN4yMZvEzGcaEu/GYYmIUrJ94kgK5bU/2e/B42pkcBYTktCHntEwRCV1U4ebDhhZg2MOAXK91WOHjH3HMfnaA2fWTmCHnjhCUKgtFEuAmyuxoQBleKhgxsRLijlFMQUqVDKyTjsXHindZnv0C9TRVjVW8qjbt5eXt3B53DXJcluV9S0EcbxmEgwES0X+wxpAA==

Sello digital del SAT

Q5kT4dNUOagQ8o80cCSBl0h780lyvCPQpn+nP24SLqdma8rCwftF8o1gj07WvFOIdJMbUMZ76iQQu3kFG1c2FnR4+SxdsuljZKJDUwSqpC0TJgRmKNAcfDBVQQ0m+3QHV4aK68ZJQEUREaRqikWKwZx9PYFCUpiRQcReUCgIQ1IS52BK1u1uKLCZiHI+15J6AXMMIRpgmwwYI7Y8StpPI47NC2vmWmRkQzaz+TKB3CPb5abCHK1dypvlJSh8o/8ialPuYUjy4/GqJl7ne/lootEUDZmVta2cxGhUOdHUFUBV8AmyxgBdvN9ogBHTCACFWUuJL3JW7pa2HjeqQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 016
 Fecha: 12/05/2023
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ. Datos del destino del pago:
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 Banco: BBVA
 FIRMA DEL SOLICITANTE:
 No. Cuenta: 0483009769
 Clabe interbancaria: 012957004830097692
 R.E.C. de la Persona Física o Moral: ROB08010221G57

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 4- FONDO III
 404-URBANIZACION MUNICIPAL

ÁREA SOLICITANTE:
 DEPARTAMENTO:
 PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA):

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLAVE	CLAVE PRESUPUESTARIA		OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CFDI	FECHA DE COMPROBANTE / CFDI	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
	CLAVE	NOMBRE		PROYECTO/PROCESO	NOMBRE								
2	511	FONDO III 2023	404007	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.	6151	2		RP54	RP54	12/05/2023	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$162,406.46	CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 46/100 M/N

RECIBIÓ LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y CONFIRMA LA EJECUCIÓN CON CARGO A PRESUPUESTO MUNICIPAL EN LA CATEGORÍA DE GASTOS DE CAPITAL DE LA DEPENDENCIA JURISDICCIONAL Y RESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

CH. **MIGUEL LOPEZ PINEDA**
 TRESORERO MUNICIPAL
 RESIDENTE MUNICIPAL
 DE CONFORMIDAD AL ART. 80 FRACC. XII DE LA (Y ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

CH. **CHRISTIAN LOPEZ PINEDA**
 TRESORERO MUNICIPAL
 RESIDENTE MUNICIPAL
 DE CONFORMIDAD AL ART. 80 FRACC. XII DE LA (Y ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

CH. **MARIA DE LA PAZ ZACATECAS**
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 RESIDENTE MUNICIPAL
 DE CONFORMIDAD AL ART. 84 FRACC. I DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

UC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LA PAZ, ZAC.

MITRO. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE CONFORMIDAD AL ART. 84 FRACC. I DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

FECHA: _____

FECHA: _____

FECHA: _____

FECHA: _____

*Documento formulado por la Auditoría Superior del Estado con fundamento en los artículos 4 fracción XVI, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 86 fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32 fracción XVI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 29 fracciones II, IV, VI, XY XXVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 80 fracción XII, 84 fracción II, 103 fracción XI, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

I - Factura - VERSIÓN 4.0

RP 54

No. de serie del CSD del emisor

0000100000500208412

Fecha y Hora de emisión

2023-05-12T11:23:52

Folio Fiscal

C431AF0A-F0E9-11ED-AD56-00155D012007

Emisor

RFC: ROBO810221GS7

Razón Social: MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 99750

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-05-12T11:23:52

0000100000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MSM050101IK2

Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 99820

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	RECIBI DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC., LA CANTIDAD DE \$162,406.46 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC., DE ACUERDO A No. CONTRATO 019. ClaveProdServ - 80111618 - Servicios temporales de construcción Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$140,005.570000 Tasa - 0.160000 Importe - \$22,400.891200	140,005.570000	140,005.570000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 46/100 MXN

Subtotal

140,005.57 MXN

IVAT 0.160000

22,400.891200 MXN

Total

162,406.46 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.C431AF0A-F0E9-11ED-AD56-00155D012007|2023-05-

12T11:23:52|TBN040609RKA|PTXyLzJgCJDKAwVxQzY4qK01PP8IUOoYRP3cAqK1q+ZuN7pJo2fCS+KFFZPIhEtd+bSFIMbDfajj7dt05A2B7CJGHW74l+jfX7IPwT6KZZpEBePwXt+IajRk35bszjxZAQ0ptWpzTqxdTLR9s3xS6y8g5I90lzZElyTsJ73shG2448WskRmWlG0e8sx0jnlok5LqFFz3HJ5ku+3/8BA9uL.Ve4CZSIK9lHxfiWlJhJLiz0BCAL4jCyl5soRrECMblsv1ePjcklNjDezto6Fb/NmJa8QNwp7YZxX2MbelSJEQSVAEbyBwbrqzYBPTXlw9uugic3oFWX/LpS1w==|0000100000504587508|

Sello digital del emisor

PTXyLzJgCJDKAwVxQzY4qK01PP8IUOoYRP3cAqK1q+ZuN7pJo2fCS+KFFZPIhEtd+bSFIMbDfajj7dt05A2B7CJGHW74l+jfX7IPwT6KZZpEBePwXt+IajRk35bszjxZAQ0ptWpzTqxdTLR9s3xS6y8g5I90lzZElyTsJ73shG2448WskRmWlG0e8sx0jnlok5LqFFz3HJ5ku+3/8BA9uL.Ve4CZSIK9lHxfiWlJhJLiz0BCAL4jCyl5soRrECMblsv1ePjcklNjDezto6Fb/NmJa8QNwp7YZxX2MbelSJEQSVAEbyBwbrqzYBPTXlw9uugic3oFWX/LpS1w==

Sello digital del SAT

WpTHRyveGdSDHT55loqhlX5FIKNFpssMXVFWdcaSTCDWbYIU+XIXycBEKAb/cwq6MARksRrZ935e38embcFozWNYP5Nv6Mmm9/BokJ56eEChHNTnjCUB4QPCu4yW25bOaeK05lac6N1bY3MnheHOc412CeGLY4uNlLCSd2PKD5dEtzRzDcX/LSkIIANyJ060Jzu//GneULgl+IOFrkAIBM5Rps9k+sS8MH9KXZ4ITGOMhTRpfg+CvNpHbV0uvBkEROxwIFWfWqUN6J0GVIOAMJP4oVF2jce8VHBgDYG6WmuoAWzG5WIZRiWzM8qzphnHUo4qv2qEDYxiQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/05/2023 16:15

Cuenta/ CLABE Ordenante	1214070203
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	OSTOLIA
Nombre del Beneficiario	MA OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
Cuenta/CLABE/Celular	012957004830097692
RFC Beneficiario	ROBO810221GS7
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$162,406.46
A	\$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2023
Número de Referencia	120523
Propósito de la Transferencia	Estimacion 1 puente en comu San Miguel
Clave de Rastreo	8846APR1202305122288228842
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	12/05/2023 16:13:21 p. m.
Ejecutó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha de Ejecución	12/05/2023 16:15:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO



No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 023
Fecha: 06/06/2023
BVA: 0483005769
No. Cuenta: 01195704830097692
Monto: ROB0810221657

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMÓN. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Firma del Solicitante: [Signature]
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 06/06/2023
R.F.C. de la Persona Física o Moral: ROB0810221657

ÁREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 4- FONDO III
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): 404-URBANIZACIÓN MUNICIPAL

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLAVE	CLAVE PRESUPUESTARIA		OBJETO DE GASTO		No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CFDI	FECHA DE COMPROBANTE / CFDI	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
	CLAVE	NOMBRE		PROYECTO/PROCESO	NOMBRE	PARTIDA	TIPO DE GASTO						
3	511	FONDO III 2023	404007	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	6151	2	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."	RP55	RP55	06/06/2023	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$92,813.54	NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 54/100 M/N

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORÍA

SINDICATO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

LIC. ADMÓN. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
FECHA: [Signature]

C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
TECNICO MUNICIPAL
QUE RECIBE LA ORDEN DE PAGO Y LA ASOCIACION CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA DE CONFORMIDAD AL ART. 103 FRACCIÓN XVI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y AL ART. 103 FRACCIÓN XII DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
SANTA * MARIA DE LA PAZ, ZAC.
FECHA: [Signature]

MTR. JOSÉ MANUEL GONZALEZ DORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE CONFORMIDAD AL ART. 80 FRACC. XII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
FECHA: [Signature]

*Documento formulado por la Auditoría Superior del Estado con fundamento en los artículos 4 fracción I, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios; 29 y 28-A del Código Fiscal de la Federación, 86 fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32 fracción XVI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 29 Fracciones II, IV, VI, XY XXVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 80 fracción XII, 84 fracción II, 103 fracción XI, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

I - Factura - VERSIÓN 4.0
 RP 55
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000500208412
Fecha y Hora de emisión
 2023-06-06T17:42:50
Folio Fiscal
 D99D1CAF-04C3-11EE-87EF-00155D012007

Lugar de expedición: 99750

Emisor
 RFC: ROBO810221GS7
 Razón Social: MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-06-06T17:42:51	00001000000504587508	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor
 RFC: MSM0501011K2
 Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
 Uso de CFDI: I01 - Construcciones
 Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal Receptor: 99820

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	RECIBI DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC., LA CANTIDAD DE \$92,813.54 (NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 54/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC., DE ACUERDO A No. CONTRATO 019. ClaveProdServ - 80111618 - Servicios temporales de construcción Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$80,011.670000 Tasa - 0.160000 Importe - \$12,801.867200	80,011.670000	80,011.670000

TOTAL EN LETRA:
 NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 54/100 MXN

Subtotal	80,011.67 MXN
IVAT 0.160000	12,801.867200 MXN
Total	92,813.54 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [[1.1]D99D1CAF-04C3-11EE-87EF-00155D012007|2023-06-06T17:42:51|TBN040609RKA|GPN44MISVH/ZRbNX07ms7LRjqOQp83KEY+Q5fnyUVi2HC70rIPmKRya6foSbiFXwygz8mRTorhcPxV6lcu6F2bljqvAKUPGg5Y7hFR4Kh5B0pXWQp3BIC2c7PWo3EFo7a32uRgQMpR:l8BbjchvbdZJlpNGv9mU5STvgCIVPIkUvcldQvphbiSxjjKIMORDMdrcauJbnQJ7ntdkvWSA:dZQevB8lnQMSSbLIYSXmR2asYyeuRwOUlFXPnyk5f4xYfhjDleCS:QbUixWPQqdHYoiRlcGQTVel00pNqyMVMds9dHGgMq75Put2LmDwL1RUAw2BFuf5AdZfpvtVA==|00001000000504587508|]]


Sello digital del emisor
 GPN44MISVH/ZRbNX07ms7LRjqOQp83KEY+Q5fnyUVi2HC70rIPmKRya6foSbiFXwygz8mRTorhcPxV6lcu6F2bljqvAKUPGg5Y7hFR4Kh5B0pXWQp3BIC2c7PWo3EFo7a32uRgQMpR:l8BbjchvbdZJlpNGv9mU5STvgCIVPIkUvcldQvphbiSxjjKIMORDMdrcauJbnQJ7ntdkvWSA:dZQevB8lnQMSSbLIYSXmR2asYyeuRwOUlFXPnyk5f4xYfhjDleCS:QbUixWPQqdHYoiRlcGQTVel00pNqyMVMds9dHGgMq75Put2LmDwL1RUAw2BFuf5AdZfpvtVA==

Sello digital del SAT
 nJCGYjAS153ZA6fp7aU4ctogJhYwK5cgWYsijpNogH87bSKnNhlahpYJMvb6M8ymos4bDtmGqo4qVDf80gNz52QjYRwCDSQSmQAPwtUMm4FDTR2GrRVno3ku6DysAjJHtd32m8ukrL3yexd9ENwOlaggR4Rfz6VgLQgdA3o4wB+cvqCLRlKxQeomT/DqYB09CVEEh4zRP1mtrlc2o0l2UEAPMUCrQa4LMSeslshMHYqNijERJyxK0ZS6mCFDePD06X5gl1cFRug9dzxy4yBET1f1b0bAC4vH6pczllpXUeN28rLmplmX1cCMhPd1hO4aDpK7DNea9nafZDalGFQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



GOBIERNO DE
**SANTA MARÍA
DE LA PAZ**
2021 - 2024

RESUMEN DE ESTIMACION	
ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)	FECHA 02 DE JUNIO DEL 2023
PERIODO DEL:	11/05 AL 01/06 DEL 2023
MONTO CONTRATADO	\$364,600.00

PROGRAMA:	FONDO III 2023
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."	


CLAVE (CODIGO)	CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
	TOTAL HOJA 1	0.00
	TOTAL HOJA 2	0.00
	TOTAL HOJA 3	0.00
	TOTAL HOJA 4	110,120.14
	TOTAL HOJA 5	4,182.25
	IMPORTE	114,302.39
	IVA 16%	18,288.38
	SUB TOTAL	132,590.77
	MENOS 5/1000	0.00
	MENOS AMORTIZACION	39,777.23
	TOTAL	92,813.54

NOTAS		RESUMEN
ANTICIPO OTORGADO	\$109,380.00	OBRA EJECUTADA
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	\$69,602.77	ESTIMADO A LA FECHA
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION	\$39,777.23	ESTA ESTIMACION
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00	SALDO POR EJERCER
		\$0.00
		AJUSTE DE COSTOS
		\$364,600.00
		\$232,009.23
		\$132,590.77
		ESTA ESTIMACION
		TRAMITADOS A LA FECHA

RESUMEN	NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 54/100 MN
EMPRESA	
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS	
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	
PRESENTE	
PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO	LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
	C. GENOVEVA PINEDA VERA
	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 1 DE: 5
FECHA: 02 JUNIO 2023



ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	2 (DOS Y FINIQUITO)
DOMICILIO		UBICACION		MONTO DE ESTIMACION	132,590.77
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	232,009.23
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	364,600.00
	ROB0810221GS7	O19		MONTO DEL CONTRATO	364,600.00
PROGRAMA		FONDO III 2023		SALDO DEL CONTRATO	0.00
PERIODO DE EJECUCION AUT.		02/05 AL 02/06 DEL 2023		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
				11/05 AL 01/06 DEL 2023	

PRELIMINARES

C/LAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			
	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO. (AREA A CONSTRUIR) PARA UNA AREA MENOR A 1200 M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	60.00	60.00	0.00	60.00	\$ 19.01	\$ 0.00	
	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	54.20	54.20	0.00	54.20	\$ 344.52	\$ 0.00	
			TOT. HOJA 1				\$ 0.00		

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. GENOVEVA PINEDA VERA

PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

EMPRESA

Ostolia R.B.
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 2 DE: 5
FECHA: 02 JUNIO 2023

GOBIERNO DE
**SANTA MARÍA
DE LA PAZ**
2021 - 2024

ESTIMACION

CONTRATISTA	NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION					
	NUMERO	2 (DOS Y FINIQUITO)	MONTO DE ESTIMACION	132,590.77				
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		ESTIMADO ANTERIOR	232,009.23				
DOMICILIO	UBICACION		TOTAL ESTIMADO	364,600.00				
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.	CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		MONTO DEL CONTRATO	364,600.00				
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	CONTRATO	O19	SALDO DEL CONTRATO	0.00				
ROBO810221GS7	PROGRAMA	FONDO III 2023	PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS					
	PERIODO DE EJECUCION AUT.		11/05 AL 01/06 DEL 2023					
			02/05 AL 02/06 DEL 2023					
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			OBSERVACIONES			
		SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		TOTAL ESTIMADO		
CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO DE TERCERA INC. TRATAMIENTO DE MADERA, HABILITANDO, CIMBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION PARA CABEZALES, LOSA Y BANQUETAS, ACABADO COMUN	M2	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	\$ 641.52	\$ 0.00
MURO A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO, TERMINADO ROSTREADO UNA CARA, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	24.17	24.17	0.00	24.17	0.00	\$ 2,716.96	\$ 0.00
							TOT. HOJA 2	\$ 0.00

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

EMPRESA

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ


C. GENOVEVA PINEDA VERA

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

Ostolia R.B
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 3 DE: 5



GOBIERNO DE
**SANTA MARÍA
DE LA PAZ**
2021 - 2024

FECHA: 02 JUNIO 2023

E S T I M A C I O N

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACION		OBSERVACIONES
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."				NUMERO	2 (DOS Y FINIQUITO)	
DOMICILIO		UBICACION				MONTO DE ESTIMACION		
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.				ESTIMADO ANTERIOR	232,009.23	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO				TOTAL ESTIMADO	364,600.00	
ROB0810221GS7		FONDO III 2023				MONTO DEL CONTRATO	364,600.00	
		PERIODO DE EJECUCION AUT.				SALDO DEL CONTRATO	0.00	
		02/05 AL 02/06 DEL 2023				PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	11/05 AL 01/06 DEL 2023	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION			
	CONCRETO EN LOSA F' C=250 KGS/CM2, INCLUYE, COLADO, VIBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	14.79	14.79	0.00	14.79	\$ 3,166.02	\$ 0.00
	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGS/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	KG	1,153.30	1,155.30	0.00	1,155.30	\$ 51.38	\$ 0.00
						TOT. HOJA 3		\$ 0.00

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE


EMPRESA

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

C. GENOVEVA PINEDA VERA

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

Ostolia R.B
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



GOBIERNO DE
**SANTA MARÍA
DE LA PAZ**
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA FAZ, ZAC.

HOJA: 4 DE: 5
FECHA: 02 JUNIO 2023

E S T I M A C I O N

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	PRECIOS ANTERIOR	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
					ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			
CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."									
UBICACION UBICACION SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.									
CONTRATO PROGRAMA FONDO III 2023 PERIODO DE EJECUCION AUT. 02/05 AL 02/06 DEL 2023									
ESTIMACION NUMERO 2 (DOS Y FINIQUITO) MONTO DE ESTIMACION 132,590.77 ESTIMADO ANTERIOR 232,009.23 TOTAL ESTIMADO 364,600.00 MONTO DEL CONTRATO 364,600.00 SALDO DEL CONTRATO 0.00									
PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 11/05 AL 01/06 DEL 2023									
	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE BARRANDAL DE PTR DE 2X2", INCLUYE: ELEVACION, MONTAJE, SOLDADURA, ACARREOS, FIJACION, INVELACION, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	12.00	0.00	12.00	12.00	\$ 1,924.56	\$ 23,094.72	
	SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIA PRODUCTO DE BANC(TEPETATE)	M3	56.00	0.00	56.00	56.00	\$ 415.80	\$ 23,284.80	
	CONCRETO EN LOSA DE CALLE F C=200 KGS/CM2, INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	116.00	0.00	116.00	116.00	\$ 517.55	\$ 60,036.06	
	MACHUELO A BASE DE CONCRETO F C=200 KGS/CM2, REFORZADO CON VARILLA 3/8, FY=4200 KGS. CM2 INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	12.00	0.00	12.00	12.00	\$ 308.71	\$ 3,704.56	
							TOT. HOJA 4	\$ 110,120.14	

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO ECONOMICO

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS
PEREZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. GENOVEVA PINEDA VERA

PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

EMPRESA

Osajolic P.B.
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 1 DE 6

FECHA: 02 JUNIO 2023

GOBIERNO DE
SANTA MARÍA
DE LA PAZ
2021 - 2024


NUMEROS GENERADORES EST. 2

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA				NUM GENERADORES	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."				NUMERO	2 (DOS Y FINIQUITO)
DOMICILIO		UBICACIÓN				MONTO DE ESTIMACION	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.				ESTIMADO ANTERIOR	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		PROGRAMA		TOTAL ESTIMADO	
ROB0810221GS7		O19		FONDO III 2023		364,600.00	
CONCEPTO		LOCALIZACIÓN		PIEZAS		MONTO DEL CONTRATO	
		UNIDAD		LARGO		364,600.00	
		PERIODO DE EJECUCION AUT.		02/05 AL 02/06 DEL 2023		SALDO DEL CONTRATO	
						0.00	
						PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
						11/05 AL 01/06 DEL 2023	
CLAVE						PESO/FACT	VOLUMEN TOTAL
						OR	

CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO/FACT	VOLUMEN TOTAL
LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO. (ÁREA A CONSTRUIR) PARA UNA AREA MENOR A 1200 M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2							
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3							

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 C. GENOVEVA PINEDA VERA
 PRESIDENTE
 LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
 EMPRESA
Ostolia R.B
 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
 PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO
 LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



HOJA: 4 DE 6
 FECHA: 02 JUNIO 2023

NUMEROS GENERADORES EST. 2


CONTRATISTA	NOMBRE DE LA OBRA	NUM GENERADORES	
		NUMERO	2 (DOS Y FINIQUITO)
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ DOMICILIO CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.	"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		132,590.77
	UBIACION SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	ESTIMADO ANTERIOR TOTAL ESTIMADO	0.00 132,590.77
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES \$0.00	CONTRATO PROGRAMA PERIODO DE EJECUCION AUT.	MONTO DEL CONTRATO SALDO DEL CONTRATO	364,600.00 232,009.23
		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
		11/05 AL 01/06 DEL 2023	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PESOS/FACT OR	SUBTOTAL	VOLUMEN TOTAL
			EJE	ENTRE EJES	PIEZAS						
	CONCRETO EN LOSA F-C-250 KGS/CM2. INCLUYE, COLADO, VIBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3									
	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KGS/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	KG									

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
EMPRESA

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO
C. GENOVEVA PINEDA VERA
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



GOBIERNO DE
SANTA MARÍA
DE LA PAZ
2021 - 2024

NUMEROS GENERADORES EST. 2

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA				NUM GENERADORES				
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."				NUMERO		2 (DOS Y FINIQUITO)		
DOMICILIO		UBICACIÓN				MONTO DE ESTIMACION		132,590.77		
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.				ESTIMADO ANTERIOR		0.00		
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO				TOTAL ESTIMADO		132,590.77		
ROBO810221GS7		FONDO III 2023				MONTO DEL CONTRATO		364,600.00		
		PERIODO DE EJECUCION AUT.				SALDO DEL CONTRATO		232,009.23		
		02/05 AL 02/06 DEL 2023				PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS				
		11/05 AL 01/06 DEL 2023								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE	ENTRE EJES	PIEZAS	LARGO	ANCHO	PESO/FACTOR	SUBTOTAL	VOLUMEN TOTAL
	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PTR DE 2X2, INCLUYE: ELEVACION, MONTAJE SOLDADURA, ACARREOS, FIJACION, NIVELACION, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML				12.00			12.00	12.00
	SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIA PRODUCTO DE BANC(TEPETATE)	M3								56.00
	CONCRETO EN LOSA DE CALLE F C=200 KGS/CM2, INCLUYE, COLADO, VIBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2								56.00
					1.00	10.20	5.00		51.00	51.00
					1.00	13.00	5.00		65.00	65.00
									TOTAL	116.00

PRESIDENTE

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

EMPRESA

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ


C. GENOVEVA PINEDA VERA

Ostolia R.B
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 6 DE 6

FECHA: 02 JUNIO 2023



NUMEROS GENERADORES EST. 2

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		NUM GENERADORES	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	2 (DOS Y FINIQUITO)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	132,590.77
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	0.00
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	132,590.77
ROBO810221GS7		PROGRAMA		MONTO DEL CONTRATO	364,600.00
		PERIODO DE EJECUCION AUT.		SALDO DEL CONTRATO	232,009.23
		FONDO III 2023		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
		02/05 AL 02/06 DEL 2023		11/05 AL 01/06 DEL 2023	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO/FACTOR	SUBTOTAL	VOLUMEN TOTAL
			EJE	ENTRE EJES							
	MACHUELO A BASE DE CONCRETO F' C=200 KGS/CM2, REFORZADO CON VARILLA 3/8, FY=4200 KGS. CM2 INCLUYE, COLADO, VIBRADO Y CURADO. MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML				12.00				12.00	12.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALLUSIVO A LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" X 2" LAMINA LISA DE 1.20M X 1.50 M DE SECCION. INCLUYE: ROTULACION DE LOGOTIPOS Y LEYENDAS OFICIALES.	PZA				1.00				1.00	1.00
										TOTAL	12.00
										TOTAL	1.00
										TOTAL	1.00

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

EMPRESA

C. GENOVEVA PINEDA VERA

Ostolia R.B
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ


MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



GOBIERNO DE
**SANTA MARÍA
 DE LA PAZ**
 2021 - 2024

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		2 (DOS Y FINIQUITO)	
DOMICILIO		UBICACION		MONTO DE ESTIMACION	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		132,590.77	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		ESTIMADO ANTERIOR	
ROB0810221GS7		PROGRAMA		232,009.23	
		FONDO III 2023		TOTAL ESTIMADO	
				364,600.00	
				MONTO DEL CONTRATO	
				364,600.00	
				SALDO DEL CONTRATO	
				0.00	
				PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	



PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL
 GONZALEZ DORADO

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
 ECONOMICO


LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. GENOVEVA PINEDA VERA

EMPRESA

Ostolia R.B
 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



GOBIERNO DE
**SANTA MARÍA
DE LA PAZ**
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



HOJA: 2

DE: 5

FECHA: 02 JUNIO 2023

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	2 (DOS Y FINIQUITO)
DOMICILIO		UBICACION		MONTO DE ESTIMACION	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		132,590.77	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		ESTIMADO ANTERIOR	
ROB0810221GS7		FONDO III 2023		232,005.23	
DEPARTAMENTO DE EFICIENCIA AJIT		PROGRAMA		TOTAL ESTIMADO	
IMPORTE AL PAGAR DEL 2023		019		364,600.00	
		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		MONTO DEL CONTRATO	
				364,600.00	
				SALDO DEL CONTRATO	
				0.00	



PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL
GONZALEZ DORADO

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. GENOVEVA PINEDA VERA

EMPRESA

Ostolia R.B
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



GOBIERNO DE
**SANTA MARÍA
DE LA PAZ**
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 3 DE: 5

FECHA: 02 JUNIO 2023

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	2 (DOS Y FINIQUITO)
DOMICILIO		UBICACION		MONTO DE ESTIMACION	132,590.77
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	232,009.23
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	364,600.00
ROB0810221GS7		PROGRAMA		MONTO DEL CONTRATO	364,600.00
		FONDO III 2023		SALDO DEL CONTRATO	0.00
				PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	



PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO


LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. GENOVEVA PINEDA VERA

EMPRESA

Ostolia R.B
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



GOBIERNO DE
**SANTA MARÍA
DE LA PAZ**
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 4 DE: 5

FECHA: 02 JUNIO 2023

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."	
DOMICILIO		UBICACIÓN	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO	PROGRAMA
ROB0810221GS7		019	FONDO III 2023
		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
		ESTIMACION	ESTIMACION
		NUMERO	2 (DOS Y FINIQUITO)
		MONTO DE ESTIMACION	132,590.77
		ESTIMADO ANTERIOR	232,009.23
		TOTAL ESTIMADO	364,600.00
		MONTO DEL CONTRATO	364,600.00
		SALDO DEL CONTRATO	0.00



PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. GENOVEVA PINEDA VERA

EMPRESA

Ostolia R.B
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.




MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		1 (UNO)	
DOMICILIO		UBICACION		MONTO DE ESTIMACION	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		132,590.77	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		ESTIMADO ANTERIOR	
ROB0810221GS7		PROGRAMA		TOTAL ESTIMADO	
		FONDO III 2023		364,600.00	
		019		MONTO DEL CONTRATO	
		FONDO III 2023		364,600.00	
		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		SALDO DEL CONTRATO	
				0.00	



PRESIDENTE: PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO
 ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: C. GENOVEVA PINEDA VERA
 EMPRESA: Ostolia R.B
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ




MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 1 DE: 5
FECHA: 02 JUNIO 2023

GOBIERNO DE
**SANTA MARÍA
DE LA PAZ**
2021 - 2024

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITILAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	2 (DOS Y FINIQUITO)
DOMICILIO		UBICACION		MONTO DE ESTIMACION	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITILAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	
ROB0810221GS7		PROGRAMA		MONTO DEL CONTRATO	
		FONDO III 2023		SALDO DEL CONTRATO	
		PERIODO DE EJECUCION AUT.		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
		02/05 AL 02/06 DEL 2023		11/05 AL 01/06 DEL 2023	



PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO


LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. GENOVEVA PINEDA VERA

EMPRESA

Ostolia R.B
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



GOBIERNO DE
SANTA MARÍA
DE LA PAZ
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



HOJA: 2

DE: 5

FECHA: 02 JUNIO 2023

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	2 (DOS Y FINIQUITO)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		132,590.77	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO	PROGRAMA	ESTIMADO ANTERIOR	
ROB0810221GS7		FONDO III 2023	019	232,009.23	
PERIODO DE EJECUCION AUT.		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		TOTAL ESTIMADO	
02/05 AL 02/06 DEL 2023		11/05 AL 01/06 DEL 2023		364,600.00	
				MONTO DEL CONTRATO	
				364,600.00	
				SALDO DEL CONTRATO	
				0.00	



PRESIDENTE

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS


EMPRESA

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

C. GENOVEVA PINEDA VERA

OSTOLIA R.B
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ




MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 3 DE: 5

FECHA: 02 JUNIO 2023

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		2 (DOS Y FINIQUITO)	
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		132,590.77	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		ESTIMADO ANTERIOR	
ROB0810221GS7		FONDO III 2023		232,009.23	
		PROGRAMA		TOTAL ESTIMADO	
		PERIODO DE EJECUCION AUT.		364,600.00	
				MONTO DEL CONTRATO	
				364,600.00	
				SALDO DEL CONTRATO	
				0.00	
				PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
				11/05 AL 01/06 DEL 2023	



PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO


LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. GENOVEVA PINEDA VERA

EMPRESA

Ostolia R.B.
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



Gobierno de
SANTA MARÍA
DE LA PAZ
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.


HOJA: 4

DE: 5

FECHA: 02 JUNIO 2023

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITILAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	2 (DOS Y FINIQUITO)
DOMICILIO		UBICACION		MONTO DE ESTIMACION	132,590.77
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITILAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	232,009.23
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO	FONDO III 2023	TOTAL ESTIMADO	364,600.00
		PROGRAMA	O19	MONTO DEL CONTRATO	364,600.00
		PERIODO DE EJECUCION AUT.	02/05 AL 02/06 DEL 2023	SALDO DEL CONTRATO	0.00
				PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
				11/05 AL 01/06 DEL 2023	



PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO


LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. GENOVEVA PINEDA VERA

EMPRESA

Ostolia R.B.
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 5



DE: 5

GOBIERNO DE
**SANTA MARÍA
DE LA PAZ**
2021 - 2024

FECHA: 02 JUNIO 2023

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITILAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	1 (UNO)
DOMICILIO		UBICACION		MONTO DE ESTIMACION	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SAN MIGUEL TEPETITILAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		132,590.77	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		ESTIMADO ANTERIOR	
ROB0810221GS7		FONDO III 2023		232,009.23	
		PROGRAMA		TOTAL ESTIMADO	
		PERIODO DE EJECUCION AUT.		364,600.00	
				MONTO DEL CONTRATO	
				364,600.00	
				SALDO DEL CONTRATO	
				0.00	
				PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
				11/05 AL 01/06 DEL 2023	



PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL
GONZALEZ DORADO

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. GENOVEVA PINEDA VERA

EMPRESA

Ostolia R.B
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/06/2023 12:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	1214070203
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	OSTOLIA
Nombre del Beneficiario	MA OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
Cuenta/CLABE/Celular	012957004830097692
RFC Beneficiario	ROBO810221GS7
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$92,813.54
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/06/2023
Número de Referencia	070623
Propósito de la Transferencia	CONSTRUCC PUENTE COMU SAN MIGUEL
Clave de Rastreo	8846APR1202306072335939420
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	07/06/2023 12:01:49 p. m.
Ejecutó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha de Ejecución	07/06/2023 12:03:23 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783