

00127

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
METAS POR CONTRATO: 1235 M²  
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 149,847.12  
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$1,835.88

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

| TOTAL        | FEDERAL | ESTATAL     | MUNICIPIO   | PARTICIPANTES |
|--------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| \$151,686.00 |         | \$63,031.74 | \$88,654.26 |               |

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 1235 M² DE MEJORAMIENTO DE MUROS EN 30 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES







|   |                                 |                  |
|---|---------------------------------|------------------|
| NUMERO DE LA OBRA:                                | FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015  | FECHA DE VISITA: |
| No. DE CONTRATO: MSM-FISE-MEJORAMIENTOMUROS-09/15 | FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015 | 23/11/2015       |
| MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ                  | FECHA REAL INICIO: 24/11/2015   | No. DE NOTA      |
| LOCALIDAD: CABECERA Y VARIAS LOCALIDADES          | FECHA REAL TERMINO:             | 1                |

NOTAS

SE REALIZA VISITA POR PARTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ, EL CONTRALOR MUNICIPAL LIC. JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ Y EL CONTRATISTA CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LOS ESPACIOS DONDE SE APLICARÁ LA REHABILITACIÓN DE MURO CORRESPONDIENTES A LA OBRA "REHABILITACION DE 1235 M² DE MEJORAMIENTO DE MUROS EN 30 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES" SEGÚN CONTRATO No. MSM-FISE-MEJORAMIENTOMUROS-09/15.

AVANCE FISICO 0%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

|  |   |
|--|---|
| <br>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS<br><br>ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ<br>MUNICIPIO<br>SANTA * MARIA<br>DE LA PAZ, ZAC. | <br>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL<br><br>LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ |
| <br>CONTRALORIA MUNICIPAL<br><br>LIC. JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ   |   |

SANTA MARIA DE LA PAZ  
ZACATECAS

00128

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
METAS POR CONTRATO: 1235 M<sup>2</sup>  
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 149,847.12  
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$1,835.88

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

| TOTAL        | FEDERAL | ESTATAL     | MUNICIPIO   | PARTICIPANTES |
|--------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| \$151,686.00 |         | \$63,031.74 | \$88,654.26 |               |

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 1235 M<sup>2</sup> DE MEJORAMIENTO DE MUROS EN 30 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES






|   |                                 |                  |
|---|---------------------------------|------------------|
| NUMERO DE LA OBRA:                                | FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015  | FECHA DE VISITA: |
| No. DE CONTRATO: MSM-FISE-MEJORAMIENTOMUROS-09/15 | FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015 | 24/11/2015       |
| MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ                  | FECHA REAL INICIO: 24/11/2015   | No. DE NOTA      |
| LOCALIDAD: CABECERTA Y VARIAS LOCALIDADES         | FECHA REAL TERMINO:             | 2                |

NOTAS

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS REFERENTES AL MEJORAMIENTO DE MUROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ESTA VISITA SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA OBRA, DESTACANDO LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE EL DIA DE HOY SE DA INICIO A LOS TRABAJOS Y QUE SE ESTA REALIZANDO LA COLOCACION DE MALLA DE ALAMBRE EN 3 VIVIENDAS DE LA COLONIA EL ROSARIO.

AVANCE FISICO 3%

\*ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESPERADOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE EN SU MATERIA, COMPETENTE\*

|   |  |
|---|--|
| <br>REPUBLICA MEXICANA<br>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br><br>ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ<br>MUNICIPIO<br>SANTA * MARIA<br>DE LA PAZ, ZAC. | <br>GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS<br>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL<br><br>ALFREDO CANELAS ORTIZ |
| <br>GOBIERNO MUNICIPAL<br>CONTRALORIA MUNICIPAL<br><br>ALFREDO CERVANTES VELAZQUEZ   |  |

SANTA MARIA DE LA PAZ  
ZACATECAS

00129

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
METAS POR CONTRATO: 1235 M<sup>2</sup>  
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 149,847.12  
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$1,835.88

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

| TOTAL        | FEDERAL | ESTATAL     | MUNICIPIO   | PARTICIPANTES |
|--------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| \$151,686.00 |         | \$63,031.74 | \$88,654.26 | -             |

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 1235 M<sup>2</sup> DE MEJORAMIENTO DE MUROS EN 30 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES

|   |                                 |                  |
|---|---------------------------------|------------------|
| NUMERO DE LA OBRA:                                | FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015  | FECHA DE VISITA: |
| No. DE CONTRATO: MSM-FISE-MEJORAMIENTOMUROS-09/15 | FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015 | 30/11/2015       |
| MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ                  | FECHA REAL INICIO: 24/11/2015   | No. DE NOTA      |
| LOCALIDAD: CABECERA Y VARIAS LOCALIDADES          | FECHA REAL TERMINO:             | 3                |

NOTAS

EL DIA DE HOY SE REALIZA VISITA A LA COLONIA EL ROSARIO PARA SUPERVISAR LA OBRA DEL MEJORAMIENTO DE MUROS DESTACANDOSE LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE HAY 6 VIVIENDAS CON SU REHABILITACION DE MUROS TERMINADA QUE SUMAN 208.11 M2.

AVANCE FISICO 17%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS."



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*Agustín Carlos O.*  
ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ  
SANTA \* MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

*Alfredo Candelas Ortiz*  
LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ



CONTRALORIA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ  
ZACATECAS

00130

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
METAS POR CONTRATO: 1235 M<sup>2</sup>  
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 149,847.12  
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$1,835.88

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

| TOTAL        | FEDERAL | ESTATAL     | MUNICIPIO   | PARTICIPANTES |
|--------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| \$151,686.00 |         | \$63,031.74 | \$88,654.26 |               |

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 1235 M<sup>2</sup> DE MEJORAMIENTO DE MUROS EN 30 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES

|   |                                 |                  |
|---|---------------------------------|------------------|
| NUMERO DE LA OBRA:                                | FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015  | FECHA DE VISITA: |
| No. DE CONTRATO: MSM-FISE-MEJORAMIENTOMUROS-09/15 | FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015 | 09/12/2015       |
| MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ                  | FECHA REAL INICIO: 24/11/2015   | No. DE NOTA      |
| LOCALIDAD: CABECERA Y VARIAS LOCALIDADES          | FECHA REAL TERMINO:             | 4                |

NOTAS

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A LA LOCALIDAD DE LAS TABLAS PARA SUPERVISAR LA OBRA DEL MEJORAMIENTO DE MUROS DESTACANDOSE LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE HAY 10 VIVIENDAS CON SU REHABILITACIÓN DE MUROS TERMINADA QUE SUMAN 418.97 M2.


HASTA EL DIA DE HOY SE CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO TOTAL EN 2 LOCALIDADES DE 626.90 M2

AVANCE FÍSICO 50%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
*Carlos O. Ortiz*  
CARLOS ORTIZ  
SANTA \* MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.



**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
*Elia Candelas Ortiz*  
SANTA MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.



**CONTRALOR MUNICIPAL**  
*Herminia Cervantes Velazquez*  
HERMINIA CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ  
ZACATECAS

00131

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
METAS POR CONTRATO: 1235 M<sup>2</sup>  
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 149,847.12  
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$1,835.88

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

| TOTAL        | FEDERAL | ESTATAL     | MUNICIPIO   | PARTICIPANTES |
|--------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| \$151,686.00 |         | \$63,031.74 | \$88,654.26 |               |

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 1235 M<sup>2</sup> DE MEJORAMIENTO DE MUROS EN 30 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES

|   |                                 |                                |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| NUMERO DE LA OBRA:                                | FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015  | FECHA DE VISITA:<br>16/12/2015 |
| No. DE CONTRATO: MSM-FISE-MEJORAMIENTOMUROS-09/15 | FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015 |                                |
| MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ                  | FECHA REAL INICIO: 24/11/2015   | No. DE NOTA<br>5               |
| LOCALIDAD: CABECERA Y VARIAS LOCALIDADES          | FECHA REAL TERMINO:             |                                |

NOTAS

EN ESTA OCACION SE REALIZA VISITA A LA LOCALIDAD DE LOS TRIGOS PARA SUPERVISAR LA OBRA DEL MEJORAMIENTO DE MUROS DESTACANDOSE LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE HAY 7 VIVIENDAS CON SU REHABILITACION DE MUROS TERMINADA QUE SUMAN 294.9 M2.

HASTA EL DIA DE HOY SE CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO TOTAL EN 3 LOCALIDADES DE 921.80 M2.

AVANCE FISICO 75%

\*ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE\*

OBRA PÚBLICA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
*Agustín Carlos Ortiz*  
MUNICIPIO AGUSTIN CARLOS ORTIZ  
SANTA \* MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
*Alfredo Canelas Ortiz*  
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
LIC. ALFREDO CANELAS ORTIZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
*Trinidad Cervantes Velazquez*  
CONTRALOR MUNICIPAL  
JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ  
ZACATECAS

00132

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
METAS POR CONTRATO: 1235 M<sup>2</sup>  
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 149,847.12  
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$1,835.88

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

| TOTAL   | FEDERAL                       | ESTATAL                         | MUNICIPIO        | PARTICIPANTES |
|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| \$151,686.00  |                               | \$63,031.74                     | \$88,654.26      |               |
| NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 1235 M <sup>2</sup> DE MEJORAMIENTO DE MUROS EN 30 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ Y VARIAS LOCALIDADES |                               |                                 |                  |               |
| NUMERO DE LA OBRA:  |                               | FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015  | FECHA DE VISITA: |               |
| No. DE CONTRATO: MSM-FISE-MEJORAMIENTOMUROS-09/15   |                               | FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015 | 23/12/2015       |               |
| MUNICIPIO:  | SANTA MARIA DE LA PAZ         | FECHA REAL INICIO: 24/11/2015   | No. DE NOTA      |               |
| LOCALIDAD:  | CABECERA Y VARIAS LOCALIDADES | FECHA REAL TERMINO: 23/12/2015  | 6                |               |

NOTAS

EL DIA DE HOY SE REALIZA LA ÚLTIMA VISITA A LAS LOCALIDADES DE HACIENDA VIEJA Y SAN MIGUEL PARA VERIFICAR QUE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE MUROS ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y CONCLUIMOS LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE HAY 7 VIVIENDAS CON SU REHABILITACIÓN DE MUROS TERMINADA QUE SUMAN 258.93 M2.

HASTA EL DIA DE HOY SE CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO TOTAL EN 5 LOCALIDADES DE 1180.73 M2.

LA DIFERENCIA DE 1235 Y 1180.73 SE DEBE AL AJUSTE CON LAS MEDIDAS REALES

AVANCE FISICO 100%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE EN LA LOCALIDAD COMPETENTE"

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO  
SANTA MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.  
ING. AGUSTÍN CARLOS ORTIZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ

CONTRALORIA MUNICIPAL  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL  
D. CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ  
ZACATECAS