

# ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC NOMBRE DEL SOLICITANTE: PROFR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO

ÁREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL FIRMA DEL SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

PROGRAMA DE \_\_\_\_\_

GOBIERNO: \_\_\_\_\_

SUB-PROGRAMA B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

(RAMO, FONDO O B01-FISE)

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 07/12/2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
No.	CLAVE	PROYECTO	CLAVE								
511	FISE-2020	B01005	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	PAGO DE PRIMERA (1) ESTIMACIÓN DE LA OBRA	MSM/FISE-2020-005	EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ	196	23/11/2020	\$ 84,017.23	OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS 23/100 M/N

## CLAVE PRESUPUESTARIA



PROFR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SANTA MARÍA  
E LA PAZ, ZAC.

AUTO  
L CALEXIS LOZANO LARIOS  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZA:  
C. ESTELA CARLOS CARLOS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

AUTORIZA:  
C. DANIEL EDUARDO CERVANTES VELÁZQUEZ  
SINDICO MUNICIPAL

**FUNDAMENTO LEGAL:** LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 86 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO"

50 500

I - Factura - VERSIÓN 3.3

196  
**No. de serie del CSD del emisor**  
 00001000000404765846  
**Fecha y Hora de emisión**  
 2020-11-23T14:09:20  
**Folio Fiscal**  
 C6241F6B-2DC7-11EB-835C-00155D014009

**Emisor**

RFC: HEDE8203147A7  
 Razón Social: EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ  
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 99700

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de certificación**      **No. de serie del CSD del SAT**      **Forma de Pago**

2020-11-23T14:09:21      00001000000504587508      03 - Transferencia electrónica de fondos

**Receptor**

RFC: MSM050101IK2      Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	ESTIMACION 1 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DE LA PAZ. CAMINO A LA PRESA (7 POSTES PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS)." CON NUMERO DE CONTRATO: MSM/FISE-2020-005.  ClaveProdServ - 83101800 - Servicios eléctricos No. ID:  Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$72,428.650000 Tasa - 0.160000 Importe - \$11,588.584000	72,428.650000	72,428.650000

**TOTAL EN LETRA:**  
**OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS 23/100 MXN**

Subtotal	72,428.65 MXN
IVAT 0.160000	11,588.584000 MXN
<b>Total</b>	<b>84,017.23 MXN</b>

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|C6241F6B-2DC7-11EB-835C-00155D014009|2020-11-23T14:09:21|TBN040609RKA|fCw9Se2NI/WaJVezXwOyJprEYVh5oD68yo5ndbx0qz3C4IF3KIGHRAEcvuf8cZCgqP4NUejcV8QSKrjqGfbcyPk9lXho2l2vppJCYyvvqMncJRSLYKSCpA9l1q2KWQN3LkZ7krIKSIrwr2vdX4WP5PM7oRsci4m0loBMwkCOKBudAVd2CsD6OoWHYHVkZ6pksH2+k2ecuwEphlcuBuPZwGFcX8VHJchnOFy2WSU6PCSTI5RUPO+Hf4NvYpd9Q2OWU/utVI4eGHdcuui0eBA2kV+6aFEnQQNxAljQvdhWQ/QUxMnnia8GAvl+Eri4a2MIRkFkmPwQRNCDhRclw==|00001000000504587508||

**Sello digital del emisor**

fCw9Se2NI/WaJVezXwOyJprEYVh5oD68yo5ndbx0qz3C4IF3KIGHRAEcvuf8cZCgqP4NUejcV8QSKrjqGfbcyPk9lXho2l2vppJCYyvvqMncJRSLYKSCpA9l1q2KWQN3LkZ7krIKSIrwr2vdX4WP5PM7oRsci4m0loBMwkCOKBudAVd2CsD6OoWHYHVkZ6pksH2+k2ecuwEphlcuBuPZwGFcX8VHJchnOFy2WSU6PCSTI5RUPO+Hf4NvYpd9Q2OWU/utVI4eGHdcuui0eBA2kV+6aFEnQQNxAljQvdhWQ/QUxMnnia8GAvl+Eri4a2MIRkFkmPwQRNCDhRclw==

**Sello digital del SAT**

3J+FilwRdyZLdC7e3PcR5JaquPOE68QHIFBhgWAVCUYpZr5nfw2LFyle0LQTS1DxzLl9c93wrzoly0BcwxG11xxUvQ/nW4wDVTQ2vliufWjKHMpEadSoGOI2e.3NSrJ9uIRE5pzfFaI2F67qrJ22cnQN6r244K3lesdr54z9Jbn0BhgZGzKf1jHExB1zWpUv0K1TNrT2fHkH1ITfzlr0gLfzSoYBefmR2jccVMcef0ZlNj32qcDK+RV1M48StdwHG64qVgvpDLhOkvPM7aCjFCr5bm7O5EF63e2URVQeje2j+z3ZUH5fDfODD1NiOrITMIUQ==





26/11/2020 3:30:10 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

26/11/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0115438624
Cuenta de depósito:	0470789747
Nombre del tercero:	EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ
Fecha de operación:	26/11/2020
Nombre corto:	EDI
Importe:	\$84,017.23
Concepto de pago:	ELECTRIFICACION
Folio de Internet:	0077628015

El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

La comisión por operación será aplicada al fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.



0020



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUMEN DE ESTIMACION	
ESTIMACION:	1(UNO)
PERIODO DEL TRABAJO:	26 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE
MONTO CONTRATADO:	\$298,165.32

PROGRAMA: FISE 2020
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DE LA PAZ, CAMINO A LA PRESA (7 POSTES DE RED DE DISTRIBUCION PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS)

## RESUMEN DE HOJAS

CLAVE (CODIGO)	CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE	CLAVE (CODIGO)	CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
	TOTAL HOJA 1	\$ 72,428.64			
	IMPORTE	\$ 72,428.64			
	IVA 16%	\$ 11,588.58			
	SUB TOTAL	\$ 84,017.23			
	TOTAL	\$ 84,017.23		OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS 23/100 MN	

## RESUMEN DE HOJAS

RESUMEN	
ANTICIPO OTORGADO	\$0.00 OBRA EJECUTADA \$0.00 AJUSTE DE COSTOS
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	\$0.00 ESTIMADO A LA FECHA \$0.00 AUTORIZADOS
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION	\$0.00 ESTA ESTIMACION \$84,017.23
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00 SALDO POR EJERCER \$214,148.09
	ESTA ESTIMACION TRAMITADOS A LA FECHA

SECRETARÍA CARLOS CARLOS CAMPOS HERNANDEZ	SUPERVISOR DE OBRA C. MARTIN OLAVE GONZALEZ

EMPRESA

ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

## ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DE LA PAZ, CAMINO A LA PRESA (7 POSTES DE RED DE DISTRIBUCION PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS)		1 (UNO)	
DOMICILIO		UBICACION		MONTO DE ESTIMACION	
CALLE CARACOL NO.5 TLALTENANGO, ZAC		MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ		84,017.23	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		ESTIMADO ANTERIOR	
HEDE8203147A7		MSM/FISE-2020-005		0.00	
R. F. C DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		PROGRAMA		TOTAL ESTIMADO	
MSM050101K2		FISE 2020		84,017.23	
PERIODO DE EJECUCION AUT.		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		MONTO DEL CONTRATO	
26 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE		26 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE		298,165.32	
				SALDO DEL CONTRATO	
				214,148.09	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO	POR EJECUTAR			
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 2F, 10 KVA/13200-120/240 V., AUTOPROTEGIDO, EN ALTA Y BAJA TENSION, CON PROTOCOLO DE CFE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PIEZA	0	0	0	1	\$28,153.84	\$0.00	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION JUEGO DE DOS CIRCUITOS FUSIBLES (CCF 15 KV), INCLUYE:MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	0	2	2	2	\$2,756.00	\$5,512.00	
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPAS, INCADO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	0	8	8	0	\$8,154.72	\$65,237.76	
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AD2N, INCLUYE:MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	0	0	0	1	\$4,245.00	\$0.00	
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N, INCLUYE:MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	0	0	0	3	\$2,896.00	\$0.00	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N, INCLUYE:MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	0	0	0	4	\$3,895.00	\$0.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS2N, INCLUYE:MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	0	0	0	1	\$2,457.00	\$0.00	

PRESIDENTE DE LA COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO
   
 C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ
   
 MUNICIPIO DE LA PAZ, ZAC.
   
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
   
 PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ
   
 SUPERVISOR DE OBRA
   
 C. MARTIN OLAVEZ GONZALEZ
   
 EMPRESA
   
 ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ

0000

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

## E S T I M A C I O N

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DE LA PAZ, CAMINO A LA PRESA (7 POSTES DE RED DE DISTRIBUCION PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS)		1 (UNO)	
DOMICILIO		UBICACION		84,017.23	
CALLE CARACOL NO.5 TLALTENANGO, ZAC		MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ		0.00	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		84,017.23	
HEDE8203147A7		MSM/FISE-2020-005		298,165.32	
R. F. C DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		PROGRAMA		214,148.09	
MSM050101K12		FISE 2020		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
PERIODO DE EJECUCION AUT.		26 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE		26 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TR4, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	2	0	0	0	\$949.00	\$0.00	
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TR1, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	11	0	2	2	\$664.00	\$1,308.00	
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS RSA PARA PRIMARIO Y NEUTRO CORRIDO	PIEZA	12	0	0	0	\$1,756.00	\$0.00	
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA CON UNA VARILLA, INCLUYE EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	4	0	0	0	\$1,349.00	\$0.00	
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA PARA SUBESTACION, INCLUYE EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	1	0	0	0	\$2,194.56	\$0.00	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRO TR1 MULTIPLE (2+1) /0 - 2 ACSR M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	MIL	2	0	0	0	\$128.30	\$0.00	
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO SUBURBANA CON FOCO LED 50 W MULTIVOLTAJE (260-108 V). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	1	0	0	0	\$2,672.71	\$0.00	
15	FOTOCONTROL DE 2X30 BASE SOCKET 4-100 NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	0	0	0	\$3,785.30	\$0.00	

PRESIDENTE:   
 C. ESTELA CARLOS CARLOS  
 MUNICIPIO DE LA PAZ, ZAC.  
 SUPERVISOR DE OBRA:   
 C. MARTIN OLAZ GONZALEZ  
 EMPRESA:   
 ING. EDIMAND FERRERA DOMINGUEZ

ECONOMICO  
 SECRETOR DE OBRAS PUBLICAS  
 MUNICIPIO DE LA PAZ, ZAC.  
 PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



**IDELECIC**  
soluciones eléctricas

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.**

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

**E S T I M A C I O N**

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DE LA PAZ, CAMINO A LA PRESA (7 POSTES DE RED DE DISTRIBUCION PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS)		1 (UNO)	
DOMICILIO		UBICACION		MONTO DE ESTIMACION	
CALLE CARACOL NO.5 TLALTENANGO, ZAC		MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ		84,017.23	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		ESTIMADO ANTERIOR	
HEDE8203147A7		MSM/FISE-2020-005		0.00	
R. F. C DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		PROGRAMA		TOTAL ESTIMADO	
MSM050101K2		FISE 2020		84,017.23	
PERIODO DE EJECUCION AUT.		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		298,165.32	
26 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE		26 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE		214,148.09	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	KG	462	0	3.4	3.4	\$107.23	\$364.58	
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANIEL 2+1 CAL 6, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS. PAGO ESTIMADO A CFE POR CONCEPTO DE LIBRANZA, INCLUYE ELABORACION DE PLANO DE OBRA REALMENTE EJECUTADA, COMPRENDE TODOS LOS PAGOS POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DEL PROYECTO, SUPERVISION DE LA OBRA, DERECHO DE CONEXION Y LIBRANZA, HASTA LA CONCLUSION DEL PROCESO.	ML	2	0	0.1796	0.1796	\$35.09	\$6.30	
18	LETRETERO ALUSIVO A LA OBRA CON MARCO A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 1"X1" Y LONA DE VINIL EN SECCION DE 0.90 X 1.20 MTS, Y ANCLAS DE 1.50 MTS. EN EL QUE DEBE INCLUIR: MUNICIPIO, LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA, MONTO DE INVERSION Y TOTAL DE BENEFICIARIOS, INCL: COLOCACION, PINTURA E IMPRESION EN VINIL DE LETRETERO CON LOGOTIPOS	LOTE	1	0	0	0	\$24,650.24	\$0.00	
19		PIEZA	1	0	0	0	\$2,883.62	\$0.00	
<b>TOTAL HOJA 1</b>							<b>\$72,428.64</b>		

SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC  
C. ESTELIA CARLOS CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC  
C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ

MUNICIPIO  
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC  
C. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC  
C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. MARTIN OLSEZ GONZALEZ

SUPERVISOR DE OBRA  
C. MARTIN OLSEZ GONZALEZ

EMPRESA  
ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ

# GENERADORES DE OBRA

CONTRATISTA		CALCULO		PERIODO
ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ		ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ		26 DE NOVIEMBRE
DOMICILIO CALLE CARACOL NO.5 TLALTENANGO, ZAC		REVISO		AL:
LUGAR		C. MARTIN OLAEZ GONZALEZ		FECHA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DE LA PAZ, CAMINO A LA PRESA (7 POSTES DE RED DE DISTRIBUCION PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS)		ESTIMACION PLANO		07 DE DICIEMBRE
LOCALIDAD EL IZOTE		MUNICIPIO STA. MA. DE LA PAZ		

CLAVE	CONCEPTOS	POSTES							UNIDAD	CANTIDAD		
		01	02	03	04	05	06	07			08	
1	SUMINITRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 2F, 10 KVA, 13200 -120/240 V., AUTOPROTEGIDO, EN ALTA Y BAJA TENSION, CON PROTOCOLO DE CFE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	0.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION JUEGO DE DOS CIRCUITOS FUSIBLES (CCF 15 KV), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	PIEZA	2.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

OFICINA DE OBRAS PUBLICAS  
 MUNICIPIO SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DESARROLLO ECONOMICO  
 PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SUPERVISOR DE OBRA  
  
 C. MARTIN OLAEZ GONZALEZ

EMPRE  
  
 ING. EDI MANUEL DOMINGUEZ

ARLOS CARLOS  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DE LA C. ADRIAN RAMOS HERNANDEZ  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



# GENERADORES DE OBRA

CONTRATISTA		CALCULO		PERIODO					
ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ		ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ		26 DE NOVIEMBRE					
DOMICILIO CALLE CARACOL NO.5 TLALTENANGO, ZAC		REVISO		AL:					
LUGAR CAMINO A LA PRESA EL IZOTE		PLANO		FECHA: 07 DE DICIEMBRE					
LOCALIDAD	MUNICIPIO	ESTIMACION	(1) UNO						
EL IZOTE		STA. MA. DE LA PAZ							
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPAS, INCADO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA AD2N, INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N, INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO**  
**SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ZACATECAS**  
**MEXICO**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**MUNICIPIO**  
**SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ZACATECAS**  
**MEXICO**

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**MUNICIPIO**  
**SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ZACATECAS**  
**MEXICO**

**SUPERVISOR DE OBRA**  
**C. MARTIN OLÁEZ GONZÁLEZ**

**EMPRESARIO**  
**ING. EDMUNDO DOMÍNGUEZ**


SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC

ARLOS CARLOS DE LA PAZ CAMPOS HERNANDEZ

DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL  
 DIRECTOR DE ECONOMICO  
 DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL  
 PÉREZ-ROSE MANUEL GONZÁLEZ DORADO  
 SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC


**GENERADORES DE OBRA**

CONTRATISTA		DOMICILIO		CALCULO		PERIODO	
ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ		CALLE CARACOL NO.5 TLALTENANGO, ZAC		ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ		26 DE NOVIEMBRE	
OBRA		LUGAR		REVISO		AL:	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DE LA PAZ, CAMINO A LA PRESA (7 POSTES DE RED DE DISTRIBUCION PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS)		CAMINO A LA PRESA EL IZOTE		C. MARTIN OLAEZ GONZALEZ		07 DE DICIEMBRE	
LOCALIDAD		ESTIMACION		PLANO		FECHA:	
EL IZOTE		(1) UNO				07 DE DICIEMBRE	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS2N, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS RSA PARA PRIMARIO Y NEUTRO CORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 MUNICIPIO Campos A.  
 SANTA \* MARIA  
 DE LA PAZ, ZAC.


 DESARROLLO ECONOMICO  
 OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

SUPERVISOR DE OBRA  
 C. MARTIN OLAEZ GONZALEZ

EMPRE  

 C. MARTIN OLAEZ GONZALEZ

TA MARLOS CARLOS  
 DE LA PAZ, ZAC.

SANTA MARIA  
 DE LA PAZ. 7 A C

# GENERADORES DE OBRA

CONTRATISTA	DOMICILIO	CALCULO	PERIODO
ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ	CALLE CARACOL NO.5 TLALTENANGO, ZAC	ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ	26 DE NOVIEMBRE
OBRA	LUGAR	REVISO	AL:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DE LA PAZ, CAMINO A LA PRESA (7 POSTES DE RED DE DISTRIBUCION PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS)	CAMINO A LA PRESA EL IZOTE	C. MARTIN OLAEZ GONZALEZ	07 DE DICIEMBRE
LOCALIDAD	ESTIMACION	PLANO	FECHA:
EL IZOTE	(1) UNO		07 DE DICIEMBRE
MUNICIPIO			
STA. MA. DE LA PAZ			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA CON UNA VARILLA, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	PIEZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA PARA SUBESTACION, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	PIEZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL MULTIPLE (2+1) 1/0 - 2 ACSR M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO SUBURBANA CON FOCO LED 50 W MULTIVOLTATJE (260- 108 V), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	PIEZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE FOTOCONTROL DE 2X30 A BASE SOCKET 4-100 NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	0.00	0.00	PZA

  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 C. MARTIN OLAEZ GONZALEZ

  
 DESARROLLO ECONOMICO  
 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC


  
 DESARROLLO ECONOMICO  
 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC


PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
 DE LA ADRIAN ZAMFOS HERNANDEZ  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.


**GENERADORES DE OBRA**

CONTRATISTA		DOMICILIO		CALCULO		PERIODO	
ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ		CALLE CARACOL NO.5 TLALTENANGO, ZAC		ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ		26 DE NOVIEMBRE	
OBRA		LUGAR		REVISO		AL:	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DE LA PAZ, CAMINO A LA PRESA (7 POSTES DE RED DE DISTRIBUCION PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS)		CAMINO A LA PRESA EL IZOTE		C. MARTIN OLAEZ GONZALEZ		07 DE DICIEMBRE	
LOCALIDAD		ESTIMACION		PLANO		FECHA:	
EL IZOTE		(1) UNO				07 DE DICIEMBRE	
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18
18	PAGO ESTIMADO A CFE POR CONCEPTO DE LIBRANZA, INCLUYE: ELABORACION DE PLANO DE OBRA REALMENTE EJECUTADA, COMPRENDE TODOS LOS PAGOS POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DEL PROYECTO, SUPERVISION DE LA OBRA, DERECHO DE CONEXION Y LIBRANZA, HASTA LA CONCLUSION DEL PROCESO.	0.00					0.00
19	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA CON MARCO A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 1"X1" Y LONA DE VINIL EN SECCION DE 0.90 X 1.20 MTS, Y ANCLAS DE 1.50 MTS. EN EL QUE DEBE INCLUIR: MUNICIPIO, LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA, MONTO DE INVERSION Y TOTAL DE BENEFICIARIOS, INCL. COLOCACION, PINTURA E IMPRESION EN VINIL DE LETRERO CON LOGOTIPOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.


  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
 PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.


  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 C. MARTIN OLAEZ GONZALEZ


  
 EMPRE  
 ING. EDI MANUEL DOMINGUEZ

PRESIDENTE  
 10000

# ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC NOMBRE DEL SOLICITANTE: PROFR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO

ÁREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL FIRMA DEL SOLICITANTE: 

GOBIERNO: B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 31/12/2020

SUB-PROGRAMA B01-FISE

(RAMO, FONDO O PROGRAMA):

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
No.	CLAVE	PROYECTO	NOMBRE								
511	FISE-2020	B01005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DE LA PAZ, CAMINO A LA PRESA (7 POSTES DE RED DE DISTRIBUCION PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS).	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PAGO DE SEGUNDA (2) ESTIMACION Y FINICUITO DE LA OBRA	MSM/FISE-2020-005	EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ	211	24/12/2020	\$ 214,148.09	DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 08/100 M/N

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

L. CALEXIS LOZANO LARIOS  
MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

C. ESTELA CARLOS CARLOS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DANIELEDDUARDO CERVANTES VELÁZQUEZ  
SINDICO MUNICIPAL

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

**FUNDAMENTO LEGAL:** LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO. FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA: "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AZUNTAMIENTO

Lugar de expedición: 99700

Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**  
RFC: HEDE8203147A7  
Razón Social: EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Fecha y hora de certificación** 2020-12-24T15:21:26  
**No. de serie del CSD del SAT** 00001000000504587508  
**Forma de Pago** 02 - Cheque nominativo

**Receptor**  
RFC: MSM050101K2  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DE LA PAZ. CAMINONA LA PRESA (7 POSTES PARA ABATIR LA CARENCIA EN ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS)". CON NUMERO DE CONTRATO: MSM/FISE-2020-005.  ClaveProdServ - 83101800 - Servicios eléctricos No. ID:  Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$184,610.420000 Tasa - 0.160000 Importe - \$29,537.667200	184,610.420000	184,610.420000

TOTAL EN LETRA:  
DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 09/100 MXN

Subtotal	184,610.42 MXN
IVAT 0.160000	29,537.667200 MXN
Total	214,148.09 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[[1.1]FB036B72-462D-11EB-9659-00165D014007|2020-12-24T15:21:26|TBN040609RKA|C0qWMUzZH+q8JtzkoscQyJJMMFRgjmP6ArzqoH2VkJ2f8clG1m4Bsl5XNIJxhWHDNZ8imr4MoxrAojmfv7ZBGX4xGxLnSdP6pF4mONA2NGthMPKIm8c9JLajjULYBIT75KK3pwFvZlyCEAtQsJPClpB3Ew1A+epgXNw0Im47|ABI24LB7uN2q/exwYJX31JvnmJWSICD5GhFQJRVd4r6IAO50EXDCMzm2m9VFP8vJUSDwLMrLLUivFj65Wb4nwj2Z2QXZ1sF2OkunhseROjTdwNYMBAIvKMcVNing6uVhyO8hz0Jbt1qIK0WE5XTJN4dkzICU1Xg==]]



Sello digital del emisor  
C0qWMUzZH+q8JtzkoscQyJJMMFRgjmP6ArzqoH2VkJ2f8clG1m4Bsl5XNIJxhWHDNZ8imr4MoxrAojmfv7ZBGX4xGxLnSdP6pF4mONA2NGthMPKIm8c9JLajjULYBIT75KK3pwFvZlyCEAtQsJPClpB3Ew1A+epgXNw0Im47|ABI24LB7uN2q/exwYJX31JvnmJWSICD5GhFQJRVd4r6IAO50EXDCMzm2m9VFP8vJUSDwLMrLLUivFj65Wb4nwj2Z2QXZ1sF2OkunhseROjTdwNYMBAIvKMcVNing6uVhyO8hz0Jbt1qIK0WE5XTJN4dkzICU1Xg==

Sello digital del SAT  
[1.1]FB036B72-462D-11EB-9659-00165D014007|2020-12-24T15:21:26|TBN040609RKA|C0qWMUzZH+q8JtzkoscQyJJMMFRgjmP6ArzqoH2VkJ2f8clG1m4Bsl5XNIJxhWHDNZ8imr4MoxrAojmfv7ZBGX4xGxLnSdP6pF4mONA2NGthMPKIm8c9JLajjULYBIT75KK3pwFvZlyCEAtQsJPClpB3Ew1A+epgXNw0Im47|ABI24LB7uN2q/exwYJX31JvnmJWSICD5GhFQJRVd4r6IAO50EXDCMzm2m9VFP8vJUSDwLMrLLUivFj65Wb4nwj2Z2QXZ1sF2OkunhseROjTdwNYMBAIvKMcVNing6uVhyO8hz0Jbt1qIK0WE5XTJN4dkzICU1Xg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>