



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

UBICACION: SANTA MARIA DE LA PAZ

SUPERVISIÓN: C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ

HOJA 1 DE 4

BITACORA DE OBRA

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
23/04/2019	27/04/2019	Se inició la obra con trazo, nivelacion y despalme de area a pavimentar



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

UBICACION: SANTA MARIA DE LA PAZ

SUPERVISIÓN: C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ

HOJA 2 DE 4

BITACORA DE OBRA

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
29/04/2019	02/05/2019	En esta semana se coloca base hidráulica en area a pavimentar y se realiza el acareo de material producto de la excavacion. Se cuida niveles y compactacion adecuada de del area a pavimentar



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

UBICACION: SANTA MARIA DE LA PAZ

SUPERVISIÓN: C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ

HOJA 3 DE 4

BITACORA DE OBRA

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
03/05/2019	11/05/2018	En esta semana se comenzo la pavimentacion con concreto hidráulico llevando un avance del 70%, hasta hoy los trabajos no han sido interrumpidos por la lluvia.



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

UBICACION: SANTA MARIA DE LA PAZ

SUPERVISIÓN: C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ

HOJA 4 DE 4

BITACORA DE OBRA

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
12/05/2019	18/05/2019	Se terminan los trabajos, se hace limpieza.