



ORDEN DE PAGO


MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 AREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 23
 SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): 913-FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN "C"


NOMBRE DEL SOLICITANTE: PROF. MARIO CERVANTES GONZÁLEZ
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR
 FIRMA DEL SOLICITANTE: 
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 09-ago-17

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLAVE PRESUPUESTARIA				OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	PROYECTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE								
1	550	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN "C" 2017	913003	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T" EN LA CABECERA MUNICIPAL	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6101-2	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCIÓN DE "Ampliación de Red de Drenaje y Agua Potable en Calle la Rosa T" en la Cabecera Municipal.	MSM/FORFIN/00-8320589996-E2-2017	OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ	113	08/08/2017	\$174,929.64	CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 64/100 MN


 PROF. CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
 TESORERO MUNICIPAL


 PROF. MARIO CERVANTES GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

AUTORIZA:

 PROF. RODOLFO ZAMAREPA ARAUJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROF. MARIA ANITA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERIA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS CONFORME A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTICULOS 74 FRACCION XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACION DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE, MANEJANDOLAS CON EL SINDICO"; 78 FRACCION I, FACULTA AL SINDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, Y 186 DONDE SEÑALA: "LAS TESORERIAS MUNICIPALES DEBERAN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRAN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACION, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO."



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/08/2017 16:32

Cuenta/ CLABE Ordenante	0323187743
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MSM050101IK2
Moneña	MXP
ID Tercero	OSCAR ESTRADA
Nombre del Beneficiario	OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012957001868508554
RFC Beneficiario	EANO8504062VA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$174,929.64
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/08/2017
Número de Referencia	113
Concepto de Pago	ANTICIPO DRENAJE Y AGUA CALLE ROSA T
Clave de Rastreo	8846CAP1201708090479901559
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
Fecha Captura	09/08/2017 16:28:48 p.m.
Ejecutó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
Fecha de Ejecución	09/08/2017 16:32:29 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Folio Fiscal

9B306E64-7C5B-11E7-9A21-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2017-08-08T12:04:1

Factura Número

113

No. de serie del CSD del SA

0000100000040355757

No. de serie del CSD del emisor

00001000000301131334

Forma de Pag

Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión

2017-08-08T12:04:14



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Zacatecas

Emisor

Razón Social: OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

RFC: EANO8504062VA

Calle y Número: XICOTÉNCATL 2

Ciudad: TLALTENANGO

Colonia: SAN DIEGO

Delegación: TLALTENANGO

Estado: Zacatecas

CP: 99700

País: MEXICO

Regimen Fiscal: no aplica

Provincia: NACIONAL Y OBREGÓN

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

RFC: MSM050101IK2

Calle y Número: ZACATECAS 1

Ciudad: SANTA MARIA DE LA PAZ

Colonia: CENTRO

Delegación: SANTA MARIA DE LA PAZ

Estado: Zacatecas

CP: 99820

País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	N/A	PAGO DE EL 30% DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA T EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ,ZAC. NO. CONTRATO STMA/FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2017/08-2017	150,801.41	150,801.4

CONTRATO \$583,098.78, PAGO DE ANTICIPO \$174,929.64, RETENCION DEL 5 AL MILLAR \$0.00, NETO A RECIBIR \$174,929.64

Subtotal 150,801.41 M

IVA 16.00% 24,128.23 M

Total 174,929.64 M

TOTAL EN LETRA CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 64/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9B306E64-7C5B-11E7-9A21-00155D014009|2017-08-08T12:04:14|ZokLQ8YrkvR+6y1hujqO4Y2vdgRz e5XpZ2Aqg/58QH4Na6pQlWjOoQwyfIQ4/pQC16aT3b5fAOoBYwvtXWCaUXqBL7v3rGhlsHwyI75LNZn1X1+rT9FPQQ cmeEicu5ySWKq2y/LXrW8oD7L9xQIi0Yx9TLLqihqzeCx8T1HHMo=[00001000000403557578]

Sello digital del emisor

ZokLQ8YrkvR+6y1hujqO4Y2vdgRze5XpZ2Aqg/58QH4Na6pQlWjOoQwyfIQ4/pQC16aT3b5fAOoBYwvtXWCaUXqBL7 v3rGhlsHwyI75LNZn1X1+rT9FPQQcmeEicu5ySWKq2y/LXrW8oD7L9xQIi0Yx9TLLqihqzeCx8T1HHMo=


Sello digital del SAT

zSVRSn7ywuUXmA0iaUzMeT2+2wv4P9sasRi3lbg+UjC6obsuSUNQdk46BOKe3ir9ka53AnwVHTHwglievSnzMXSQQ YnZQQujbbq7qjHrehN3lZTG6gqNhQWRPdiR28o2KZ2Sj3yFAhQVpw4ANzieEgCpbDkXW2311xs5MAo32MRcyp1 311JgNvUug8SG6rjJTP8K97HjXj1qSMrhOJi5iPtwgFMVgSKOv+EhsjIm0kZlhxZqPRDQ4TzxYwpQzXgUeTSqHO EQS700kSF7nV7IHnNkps2p42WuZCxrFrtlbefr/twYUQlMhR91hs4Qx8jbozqZxg5wLZZeQ==


7747


ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 AREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA DE GOBIERNO, RAMO 23
 SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): 913-FORTEALECIMIENTO PARA LA INVERSION "C"

NOMBRE DEL SOLICITANTE: PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR
 FIRMA DEL SOLICITANTE: 
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 24-ago-17

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	550	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION "C" 2017	913003	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA T EN LA CABECERA MUNICIPAL	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141-2	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE Red de Drenaje y Agua Potable en Calle Rosa "T" en la Cabecera Municipal.	STMA/FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2017/08-2017	OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ	112	24/08/2017	\$285,000.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N


 PROF. ROLANDO ZAMARRIPA ARAUJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROF. MARIOSOL NUÑEZ GOMEZ
 SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZA


 PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


 PROF. ROLANDO ZAMARRIPA ARAUJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTICULOS 74 FRACCION XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERIA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SINDICO..."; 78 FRACCION I, FACULTA A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACION DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCION II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE EGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACION; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERIAS MUNICIPALES DEBERAN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRAN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACION, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/08/2017 12:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0323187743
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	OSCAR ESTRADA
Nombre del Beneficiario	OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012957001868508554
RFC Beneficiario	EANO8504062VA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Monto a Transferir	\$285,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/08/2017
Número de Referencia	116
Concepto de Pago	1ER ESTIMACION DRENAJE Y AGUA P ROSA T
Clave de Rastreo	8846CAP4201708240484520245
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
Fecha Captura	24/08/2017 12:49:33 p.m.
Ejecutó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
Fecha de Ejecución	24/08/2017 12:50:49 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Folio Fiscal
58585F63-88EE-11E7-A5FA-00155D014009

Fecha y hora de certificaci3n
2017-08-24T12:04:5


Factura N3mero
116

No. de serie del CSD del SA
0000100000040355757

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301131334

Forma de Pag
Pago en una sola exhibici3n

Fecha y Hora de emisi3n
2017-08-24T12:04:52



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedici3n: Zacatecas

Emisor

Raz3n Social: OSCAR GUILLERMO ESTRADA NU3EZ

RFC: EANO8504062VA

Calle y N3mero: XICOT3NCATL 2

Ciudad: TLALTENANGO

Colonia: SAN DIEGO

Delegaci3n: TLALTENANGO

Estado: Zacatecas

CP: 99700

País: MEXICO

Regimen Fiscal: no aplica

Preferencia: NACIONAL Y OBREG3N

Receptor

Raz3n Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

RFC: MSM050101IK2

Calle y N3mero: ZACATECAS 1

Ciudad: SANTA MARIA DE LA PAZ

Colonia: CENTRO

Delegaci3n: SANTA MARIA DE LA PAZ

Estado: Zacatecas

CP: 99820

País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	N/A	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA LA CONSTRUCCION DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA T EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC." NO. CONTRATO STMA/FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017/08-2017	245,689.66	245,689.66

Fortalecimiento Financiero
para Inversion C. 2017
0323187743

Subtotal	245,689.66 M3
IVA 16.00%	39,310.34 M3
Total	285,000.00 M3

TOTAL EN LETRA DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

M3TODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

N3mero de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificaci3n digital del SAT
[1.0]58585F63-88EE-11E7-A5FA-00155D014009[2017-08-24T12:04:52][4DQIPRQnS4nvMzRa9ghD3KEIQqXzB/n+2fIm976/6WWhDr76/2]LuIWswt2O9PND9i9Lo6NJCNFuBmWZOmQjYnIlgUcB99H16]7f8PPzFBGcYmiiRJCgIQzaVZM656ibCs1FmSwOFW+filcBdNm70NZDdWehi3F9kwyac=[00001000000403557576]

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

4DQIPRQnS4nvMzRa9ghD3KEIQqXzB/n+2fIm976/6WWhDr76/2]LuIWswt2O9PND9i9Lo6NJCNFuBmWZOmQjYnIlgUcB99H16]7f8PPzFBGcYmiiRJCgIQzaVZM656ibCs1FmSwOFW+filcBdNm70NZDdWehi3F9kwyac=

h4YXFWqdwB1kcajxkFyXkwTuQm/qCw0Me0l/4JlfdJifsBLgjaA5fg8Gx44wlrgrgVgYe/hzz4HsguruPF6YfnGNciQLzFqOKGT0GE0ug6lAJjqGWvnSuiQb8V6BV4Zu0Wqrog/SdGVY8M+IJdeijFQI7P9aWGij+JKOkgm:3n0d16zX03SanAg7vyguDlIdROqXS27X0adjkJinRvntlyVwCzHfAsHLU98ulrU7uyxD46he1758FDj3kpFeMGK9JYPI7jaCU C2dq8p/PnD+mcfwn57RRQmJpaqzA13rhkk374DYq6LBMHE0k0FVYy4GMzvejFkS+RCibU+Vw==

10/08/17

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 CONTRATISTA: ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T"

LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 UBICACIÓN: CALLE ROSA "T"

PERIODO	FECHA:	No. DE ESTIMACION	CONTRATO	EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACOMULADO	POR ESTIMAR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	martes, 08 de agosto de 2017									
		1.00		\$583,098.78	\$0.00	\$409,665.43	\$173,433.35			

DRENAJE

Trazo y nivelacion con equipo topografico. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Excavacion con medios mecanicos en material tipo b de 0.00 a 3.00 m de profundidad, incluye afine de fondo y taludes depositando el material al borde de la excavacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Afine, nivelación y compactación de zanja para tendido de tubería, incluye: mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecución

Suministro y tendido de tubería de pvc sanitaria de 10" con junta hermética incluye: materiales mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecución

Pozo de visita de .6 x 1.00 mts de ancho, muro a base de tabicon asentado con mortero cemento-arena 1:5 y aplonado interior pulido con ortero cemento-arena 1:3, escalon de varilla lisa y plantilla de 10 cm. De espesor, de concreto fc=150 kg/cm2, incluye: materiales puesto en obra, maniobras locales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN ACOMULADO	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Trazo y nivelacion con equipo topografico. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M	404.00		404.00	\$18.22	\$7,360.88
Excavacion con medios mecanicos en material tipo b de 0.00 a 3.00 m de profundidad, incluye afine de fondo y taludes depositando el material al borde de la excavacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M3	404.00		404.00	\$82.94	\$33,507.76
Afine, nivelación y compactación de zanja para tendido de tubería, incluye: mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecución	M2	202.00		202.00	\$23.33	\$4,712.66
Suministro y tendido de tubería de pvc sanitaria de 10" con junta hermética incluye: materiales mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecución	ML	404.00		404.00	\$453.66	\$183,278.64
Pozo de visita de .6 x 1.00 mts de ancho, muro a base de tabicon asentado con mortero cemento-arena 1:5 y aplonado interior pulido con ortero cemento-arena 1:3, escalon de varilla lisa y plantilla de 10 cm. De espesor, de concreto fc=150 kg/cm2, incluye: materiales puesto en obra, maniobras locales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario.	PZA	8.00		7.00	\$11,410.60	\$79,874.20

1 foto

CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

OBRA: AMPLEACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T"
LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
UBICACIÓN: CALLE ROSA "T"

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN ACUMULADO	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	suministro y colocacion de brocal con tapa de concreto para pozo de visita de 60 cm. De diametro, junteado con mortero cemento-arena 1:5, fabricacion e instalacion, incluye: materiales pueste en obra, acarreo locales, maniobras locales, mano de obra y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	8.00		5.00	\$2,592.80	\$12,964.00
	Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material producto de la excavacion , incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.}	M3	388.00		347.34 40.66	\$90.58	\$31,461.71
	AGUA POTABLE						
	Trazo y nivelacion con equipo topografico. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejeccion	M	464.00		0.00	\$18.22	\$0.00
	Excavacion con medios mecanicos en material tipo b de 0.00 a 3.00 m de profundidad, incluye afine de fondo y taludes depositando el material al borde de la excavacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M3	278.40		0.00	\$66.35	\$0.00
	Afine, nivelación y compactación de zanja para tendido de tuberia, incluye: mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecucion	M2	232.00		0.00	\$23.33	\$0.00
	Cama con material fino seleccionado de banco de 10 cm. De espesor y .60 cm de ancho, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.	ML	464.00		0.00	\$41.75	\$0.00

PERIODO
FECHA: martes, 08 de agosto de 2017
No. DE ESTIMACION 1.00 UNO
CONTRATO \$583,098.78
EST. ANTERIOR \$0.00
ESTA ESTIMACION \$409,665.43
ACUMULADO \$409,665.43
POR ESTIMAR \$173,433.35

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 CONTRATISTA: ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T"

LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 UBICACIÓN: CALLE ROSA "T"

PERIODO	
FECHA:	martes, 08 de agosto de 2017
No. DE ESTIMACION	1.00 UNO
CONTRATO	\$583,098.78
EST. ANTERIOR	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$409,665.43
ACOMULADO	\$409,665.43
POR ESTIMAR	\$173,433.35

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN ACOMULADO	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-----	----------	--------	----------	-------------------	-----------------	-----------------	---------

Suministro e instalacion de tuberia de 3" RD-26, Incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Re lleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material producto de la excavacion , incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.}

0.00	\$107.80	\$0.00
0.00	\$90.58	\$0.00

TOTAL \$353,159.85

TOTAL ESTIMACION

\$353,159.85

SUBTOTAL

\$353,159.85

IVA

\$56,505.58

TOTAL

\$409,665.43



[Handwritten signature]

DESARROLLO ECONOMICO	DIR. OBRAS PUBLICAS	CONTRATISTA
PROFR. MARIO CERVANTES GONZALEZ	PROFR. CESAR ADAN DUENAS GARCIA	ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 CONTRATISTA: ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "1"
 LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 UBICACIÓN: CALLE ROSA "1"

PERIODO	
FECHA:	martes, 08 de agosto de 2017
Nº. DE ESTIMACION	1.00 UNO
CONTRATO	\$583,098.78
EST. ANTERIOR	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$409,665.43
ACOMULADO	\$409,665.43
POR ESTIMAR	\$173,433.35

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN ACOMULADO	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-----	----------	--------	----------	-------------------	-----------------	-----------------	---------

	SUMA DE ESTIMACION 1		\$409,665.43				
--	----------------------	--	--------------	--	--	--	--

	TOTAL ESTIMACION 1		\$409,665.43				
--	--------------------	--	--------------	--	--	--	--

	AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$122,899.63				
--	---------------------------	--	--------------	--	--	--	--

	DEDUCCION DE EL .005 AL MILLAR		\$1,765.80				
--	--------------------------------	--	------------	--	--	--	--

	SUBTOTAL		\$245,689.66				
	IVA		\$39,310.35				
	TOTAL A RECIBIR		\$285,000.00				



DESARROLLO ECONOMICO	PROFR. MARIO CERVANTES GONZALEZ	MUNICIPIO DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATISTA
		SANTA MARIA DE LA PAZ	ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

NUMEROS GENERADORES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.			PERIODO	martes, 08 de agosto de 2017			
CONTRATISTA:	ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ			FECHA:				
				No. DE ESTIMACION	1.00	UNO		
OBRA:	AMPLEACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T"			CONTRATO	\$583,098.78			
				EST. ANTERIOR	\$0.00			
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DE LA PAZ			ESTA ESTIMACION	\$409,665.43			
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ			ACOMULADO	\$409,665.43			
UBICACIÓN:	CALLE ROSA "T"			POR ESTIMAR	\$173,433.35			
CLAVE	CONCEPTOS	EJE	TRAMO	DIMENSIONES			PZAS.	RESULTADOS
				LARGO	ANCHO	ALTO		

Trazo y nivelacion con equipo topografico. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Excavacion con medios mecanicos en material tipo b de 0.00 a 3.00 m de profundidad, incluye afine de fondo y taludes depositando el material al borde de la excavacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Afine, nivelación y compactación de zanja para tendido de tubería, incluye: mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecución

Suministro y tendido de tubería de pvc sanitaria de 10" con junta hermetica incluye:materiales mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecución

	404.00	404.00	404.00	404.00	ML
	404.00	0.50	2.00	404.00	M3
	404.00	0.50		202.00	M2
	404.00			404.00	ML

NUMEROS GENERADORES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.			PERIODO	martes, 08 de agosto de 2017				
CONTRATISTA:	ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ			FECHA:					
				No. DE ESTIMACION	1.00	UNO			
OBRA:	AMPLEACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T"			CONTRATO	\$583,098.78				
				EST. ANTERIOR	\$0.00				
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DE LA PAZ			ESTA ESTIMACION	\$409,665.43				
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ			ACOMULADO	\$409,665.43				
UBICACIÓN:	CALLE ROSA "T"			POR ESTIMAR	\$173,433.35				
CLAVE	CONCEPTOS	EJE	TRAMO	DIMENSIONES			PZAS.	RESULTADOS	OBSERVACIONES
				LARGO	ANCHO	ALTO			

Pozo de visita de .6 x 1.00 mts de ancho, muro a base de tabicon asentado con mortero cemento-arena 1:5 y aplanado interior pulido con ortero cemento-arena 1:3, escalon de varilla lisa y plantilla de 10 cm. De espesor, de concreto fc=150 kg/cm², incluye: materiales puesto en obra, maniobras locales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario. suministro y colocacion de brocal con tapa de concreto para pozo de visita de 60 cm. De diametro, junteado con mortero cemento-arena 1:5, fabricacion e instalacion, incluye: materiales puestos en obra.

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material producto de la excavacion, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.}

AGUA POTABLE

Trazo y nivelacion con equipo topografico. Incluye: mteriales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecion

	7.00	7.00	7.00	7.00	PZA
	5.00	5.00	5.00	5.00	PZA
	289.45	0.60	2.00	347.34	M3
			347.34	347.34	M3

NUMEROS GENERADORES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.			PERIODO				
CONTRATISTA:	ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ			FECHA:	martes, 08 de agosto de 2017			
OBRA:	AMPLEACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T"			Nº. DE ESTIMACION	1.00	UNO		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DE LA PAZ			CONTRATO	\$583,098.78			
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ			EST. ANTERIOR	\$0.00			
UBICACIÓN:	CALLE ROSA "T"			ESTA ESTIMACION	\$409,665.43			
CLAVE	CONCEPTOS	EJE	TRAMO	DIMENSIONES			PZAS.	RESULTADOS
				LARGO	ANCHO	ALTO		
								OBSERVACIONES

Excavacion con medios mecanicos en material tipo b de 0.00 a 3.00 m de profundidad, incluye afine de fondo y taludes depositando el material al borde de la excavacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Alitte, nivelacion y compactacion de zanja para tendido de tuberia, incluye: mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecucion

Cama con material fino seleccionado de banco de 10 cm. De espesor y .60 cm de ancho, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.

Suministro e instalacion de tuberia de 3" RD-26, incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

NUMEROS GENERADORES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.			PERIODO		
CONTRATISTA:	ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ			FECHA:	martes, 08 de agosto de 2017	
OBRA:	AMPLEACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T"			No. DE ESTIMACION	1.00	UNO
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DE LA PAZ			CONTRATO	\$583,098.78	
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ			EST. ANTERIOR	\$0.00	
UBICACIÓN:	CALLE ROSA "T"			ESTA ESTIMACION	\$409,665.43	
CLAVE	CONCEPTOS	EJE	TRAMO	DIMENSIONES		OBSERVACIONES
				LARGO	ANCHO	
				RESULTADOS		
				PZAS.	PARCIAL	TOTAL
						UNIDAD

Relevo y compactado con medios mecanicos de zanjas con material producto de la excavacion , incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.}



MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.



DESARROLLO ECONOMICO

DIR: OBRAS PUBLICAS

SANTA MARÍA, PROFR. MARIO CERVANTES GONZALEZ

PROFR. CESAR ADAN DUEÑAS GARCIA

CONTRATISTA

ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

CONTRATISTA:

ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

OBRA:

AMPLEACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
LA ROSA "T"

LOCALIDAD:

SANTA MARIA DE LA PAZ

MUNICIPIO:

SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACIÓN:

CALLE ROSA "T"

PERIODO	
FECHA:	martes, 08 de agosto de 2017
No. DE ESTIMACION	1.00 UNO
CONTRATO	\$583,098.78
EST. ANTERIOR	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$409,665.43
ACOMULADO	\$409,665.43
POR ESTIMAR	\$173,433.35

EXPEDIENTE FOTOGRAFICO



DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 9 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23
 FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma]
 ECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 14/12/17

SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): 913- FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION C

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
		CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	55D FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION C	913003	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE ROSA "T" EN LA CABECERA MPAL	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6341-2	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA	MSM/FORFIN/ID-8320589986-E2-2017	OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ	131	06/12/2017	\$ 120,655.79	CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 [Firma]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. CARLOS MAURICIO CARLOS
 MUNICIPIO GUARDADO
 SANTA * MARIA TRESORERO MUNICIPAL
 DE LA PAZ, ZAC

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATO AUTORIZA:
 PROF. MARISOL NUÑEZ GOMEZ
 SINDICA MUNICIPAL
 ARAUJO
 SAN TRESORERO MUNICIPAL
 DE LA PAZ, ZAC

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SINDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SINDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/12/2017 10:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0323187743
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	OSCAR ESTRADA
Nombre del Beneficiario	OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012957001868508554
RFC Beneficiario	EANO8504062VA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Monto a Transferir	\$120,655.79
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/12/2017
Número de Referencia	131
Propósito de la Transferencia	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO LA ROSA T
Clave de Rastreo	8846APA7201712150527921730
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
Fecha Captura	15/12/2017 10:49:16 a.m.
Ejecutó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
Fecha de Ejecución	15/12/2017 10:50:12 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Folio Fiscal
1CECA82A-DAFA-11E7-BF73-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2017-12-06T20:55:42

Factura Número
131

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000408034593

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2017-12-06T20:55:41



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Zacatecas

Emisor

Razón Social: OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

RFC: EANO8504062VA

Calle y Número: XICOTÉNCATL 2

Ciudad: TLALTENANGO

Colonia: SAN DIEGO

Delegación: TLALTENANGO

Estado: Zacatecas

CP: 99700

Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: no aplica

Referencia: NACIONAL Y OBREGÓN

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

RFC: MSM050101K2

Calle y Número: ZACATECAS 1

Ciudad: SANTA MARIA DE LA PAZ

Colonia: CENTRO

Delegación: SANTA MARIA DE LA PAZ

Estado: Zacatecas

CP: 99820

Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	N/A	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE " AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA T EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. NO. DE CONTRATO MSM/FORFIN/10-832058996-E2-2017	104,013.61	104,013.61

Subtotal 104,013.61 MXN

IVA 16.00% 16,642.18 MXN

Total 120,655.79 MXN

TOTAL EN LETRA CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.01CECA82A-DAFA-11E7-BF73-00155D014009|2017-12-06T20:55:42|P|R|K|mbq23E7XanHvR9OUX+8Z07mYkFjB9XlJYDkUBQskgX2r77kSn1-S4SSRse45mI2mnb9KvEc47G17++g3A3aLzAn9AV2e16DkS0vSsYrsmIbBU m0bXR9S2yzaUwOcqPHLOITTTJoalSjU0ohwGUvkiOVpWzen7aIkP+mF7CpR697bNMIgIKSLXnCKK3MQSIHsvQbdb oDY2P8KlcpbyHDDDasRMAvfv8vS+1e8D3IqFR8xsmIemxdTMIXNvKzBmcQ+oStzF4sIqFp5nsBqMMPA8KUane18 theenKqe0R1n2M5gzSh5n3OjoIDY5RKeE2DZhyhA==|00001003000403557578|

Sello digital del emisor

P|R|K|mbq23E7XanHvR9OUX+8Z07mYkFjB9XlJYDkUBQskgX2r77kSn1-S4SSRse45mI2mnb9KvEc47G17++g3A 3aLzAn9AV2e16DkS0vSsYrsmIbBUm0bXR9S2yzaUwOcqPHLOITTTJoalSjU0ohwGUvkiOVpWzen7aIkP+mF7CpR69 7bNMIgIKSLXnCKK3MQSIHsvQbdboDWZP8KlcpbyHDDDasRMAvfv8vS+1e8D3IqFR8xsmIemxdTMIXNvKzBmcQ+oS TzF4sIqFp5nsBqMMPA8KUane18theenKqe0R1n2M5gzSh5n3OjoIDY5RKeE2DZhyhA==

Sello digital del SAT

A8XB5rXK9G0gVdsLtuBYkHv8KlYhgk8ZL4MnvtMje8vMlaj+SwagK+IB2VnwTl9Uj84FI9jPzK+nH5p6HXQA lFrhdb4oSRaEjodVryeSlmk+FbFjGnkPBbgCnlH3DndCee1qVksQibS+Ox7O1ML1J0A8pLqqQYJBQ3SGDL9+BSW8E lF06kTggbGS5xv8LUtEouP3q1w1ZBqVeq2zeFrXcd75+vw6Jv47YFkD9K0u5sK2XNFkwxEBnWLI1KNsAkrnUG cl1Xn8YzK3MoJku42yHL2nM621UNelkMWbLUZB1dCuJdLzOyU93mHGaonZ8lBa9vaoVhug==

CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T"

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
UBICACIÓN:

SANTA MARIA DE LA PAZ
SANTA MARIA DE LA PAZ
CALLE ROSA "T"

PERIODO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
miércoles, 06 de diciembre de 2017		
No. DE ESTIMACION	2.00	DOS Y FINIQUITO
CONTRATO		\$583,098.78
EST. ANTERIOR		\$409,665.43
ESTA ESTIMACION		\$173,433.35
ACOMULADO		\$583,098.78
POR ESTIMAR		\$0.00

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN ACOMULADO	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DRENAJE						
	Trazo y nivelación con equipo topografico., Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M	404.00	404.00	0.00	\$18.22	\$0.00
	Excavacion con medios mecanicos en material tipo b de 0.00 a 3.00 m de profundidad, incluye afine de fondo y taludes depositando el material al borde de la excavacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M3	404.00	404.00	0.00	\$82.94	\$0.00
	Afine, nivelación y compactación de zanja para tendido de tubería, incluye: mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecución	M2	202.00	202.00	0.00	\$23.33	\$0.00
	Suministro y tendido de tubería de pvc sanitaria de 10" con junta hermetica incluye:materiales mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecucion	ML	404.00	404.00	0.00	\$453.66	\$0.00
	Pozo de visita de .6 x 1.00 mts de ancho, muro a base de tabicon asentado con mortero cemento-arena 1:5 y aplanado interior pulido con ortero cemento-arena 1:3, escalon de varilla lisa y plantilla de 10 cm. De espesor, de concreto fc=150 kg/cm2, incluye: materiales puesto en obra, maniobras locales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario.	PZA	8.00	7.00	1.00	\$11,410.60	\$11,410.60

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

OBRA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

UBICACIÓN:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

ARG. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T"

SANTA MARIA DE LA PAZ

SANTA MARIA DE LA PAZ

CALLE ROSA "T"

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN ACUMULADO	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	suministro y colocacion de brocal con tapa de concreto para pozo de visita de 60 cm. De diametro, junteado con mortero cemento-arena 1:5, fabricacion e instalacion, incluye: materiales puesto en obra, acarrees locales, maniobras locales, mano de obra y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	8.00	5.00	3.00 ✓	\$2,592.80	\$7,778.40
	Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material producto de la excavacion , incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.}	M3	388.00	347.34	40.66 ✓	\$90.58	\$3,683.33
AGUA POTABLE							
	Trazo y nivelacion con equipo topografico., Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M	464.00 ✓	0.00	464.00 ✓	\$18.22	\$8,454.08
	Excavacion con medios mecanicos en material tipo b de 0.00 a 3.00 m de profundidad, incluye afine de fondo y taludes depositando el material al borde de la excavacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M3	278.40 ✓	0.00	278.40 ✓	\$66.35	\$18,471.84
	Afine, nivelación y compactación de zanja para tendido de tubería, incluye: mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecución	M2	232.00 ✓	0.00	232.00 ✓	\$23.33	\$5,412.56
	Cama con material fino seleccionado de banco de 10 cm. De espesor y .60 cm de ancho, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	464.00 ✓	0.00	464.00 ✓	\$41.75	\$19,372.00
							\$0.00

PERIODO

FECHA:

No. DE ESTIMACION

CONTRATO

EST. ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

ACUMULADO

POR ESTIMAR

ESTA ESTIMACION

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

miércoles, 06 de diciembre de 2017

2.00 DOS Y FINIQUITO

\$583,098.78

\$409,665.43

\$173,433.35

\$583,098.78

\$0.00

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 CONTRATISTA: ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T"
 LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 UBICACIÓN: CALLE ROSA "T"

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN ACOMULADO	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Suministro e instalacion de tuberia de 3" RD-26, Incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	464.00	0.00	464.00	\$107.80	\$50,019.20
	Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material producto de la excavacion , incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.}	M3	275.00	0.00	275.00	\$90.58	\$24,909.50
							\$0.00
							\$583,098.78
							\$409,665.43
							\$173,433.35
							\$583,098.78
							\$0.00

TOTAL \$149,511.51

TOTAL ESTIMACION \$149,511.51
 SUBTOTAL \$149,511.51
 IVA \$23,921.84
 TOTAL \$173,433.35

DIR. OBRAS PUBLICAS	CONTRATISTA
PROFR. CESAR ADAN DUEÑAS GARCIA	ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ



SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 CONTRATISTA: ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ
 OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T"
 LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 UBICACIÓN: CALLE ROSA "T"

PERIODO	
FECHA:	miércoles, 06 de diciembre de 2017
No. DE ESTIMACION	2.00 DOS Y FINIQUITO
CONTRATO	\$583,098.78
EST. ANTERIOR	\$409,665.43
ESTA ESTIMACION	\$173,433.35
ACOMULADO	\$583,098.78
POR ESTIMAR	\$0.00

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN ACOMULADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-----	----------	--------	----------	-------------------	-----------------	---------

	SUMA DE ESTIMACION 1		\$173,433.35			
	TOTAL ESTIMACION 1		\$173,433.35			
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$52,030.00			
	DEDUCCION DE EL .005 AL MILLAR		\$747.56			
	SUBTOTAL		\$104,013.61			
	IVA		\$16,642.18			
	TOTAL A RECIBIR		\$120,655.79			

ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DIR. OBRAS PUBLICAS	CONTRATISTA
PROFR. MARIO CERVANTES GONZALEZ	PROFR. CESAR ADAN DUENAS GARCIA	ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ	



NUMEROS GENERADORES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.			PERIODO	miércoles, 06 de diciembre de 2017		
CONTRATISTA:	ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ			FECHA:			
OBRA:	AMPLEACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T"			No. DE ESTIMACION	2.00		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DE LA PAZ			CONTRATO	\$583,098.78		
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ			EST. ANTERIOR	\$409,665.43		
UBICACIÓN:	CALLE ROSA "T"			ESTA ESTIMACION	\$173,433.35		
CLAVE	CONCEPTOS	EJE	TRAMIO	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				LARGO	ANCHO	ALTO	
				PZAS.	RESULTADOS		
				PARCIAL	TOTAL	UNIDAD	
							\$0.00

Trazo y nivelación con equipo topografico. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejeccion

Excavacion con medios mecanicos en material tipo b de 0.00 a 3.00 m de profundidad, incluye afine de fondo y taludes depositando el material al borde de la excavacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Afine, nivelación y compactación de zanja para tendido de tubería, incluye: mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecucion

Suministro y tendido de tubería de pvc sanitaria de 10" con junta hermetica incluye:materiales mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecucion

NUMEROS GENERADORES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.					PERIODO	miércoles, 06 de diciembre de 2017		
CONTRATISTA:	ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ					FECHA:			
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "I"					No. DE ESTIMACION	2.00	DOS Y FINIQUITO	
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DE LA PAZ					CONTRATO	\$583,098.78		
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ					EST. ANTERIOR	\$409,665.43		
UBICACIÓN:	CALLE ROSA "I"					ESTA ESTIMACION	\$173,433.35		
CLAVE	CONCEPTOS	EJE	TRAMO	DIMENSIONES		PZAS.	RESULTADOS		OBSERVACIONES
				LARGO	ANCHO		ALTO	PARCIAL	

Pozo de visita de .6 x 1.00 mts de ancho, muro a base de tabicon asentado con mortero cemento-arena 1:5 y aplanado interior pulido con ortero cemento-arena 1:3, escalon de varilla lisa y plantilla de 10 cm. De espesor, de concreto fc=150 kg/cm2, incluye: materiales puesto en obra, maniobras locales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario.

suministro y colocacion de procal con tapa de concreto para pozo de visita de 60 cm. De diametro, junteado con mortero cemento-arena 1:5, fabricacion e instalacion, incluye: materiales puestos en obra, areneras

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material producto de la excavacion , incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.}

AGUA POTABLE

Trazo y nivelacion con equipo topografico. Incluye: mteriales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejeccion

	1.00	1.00	1.00	1.00	PZA
	3.00	3.00	3.00	3.00	PZA
	33.89	0.60	2.00	40.66	M3
	464.00	464.00	464.00	464.00	ML

NUMEROS GENERADORES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.									
CONTRATISTA:	ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ									
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "I"									
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DE LA PAZ									
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ									
UBICACIÓN:	CALLE ROSA "I"									
CLAVE	CONCEPTOS	EJE	TRAMO	DIMENSIONES			PZAS.	RESULTADOS		OBSERVACIONES
				LARGO	ANCHO	ALTO		PARCIAL	TOTAL	
	Excavacion con medios mecanicos en material tipo b de 0.00 a 3.00 m de profundidad, incluye afine de fondo y taludes depositando el material al borde de la excavacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion			464.00	0.60	1.00		278.40	278.40	M3
	Alme, tuberacion y compactacion de zanja para tendido de tuberia, incluye: mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecucion			464.00	0.60			278.40	278.40	M2
	Camia con material fino seleccionado de banco de 10 cm. De espesor y .60 cm de ancho, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.			464.00	0.60			278.40	278.40	M2
	Suministro e instalacion de tuberia de 3" RD-26, incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.			464.00				464.00	464.00	ML
									\$0.00	
									\$583,098.78	
									\$409,665.43	
									\$173,433.35	
									\$583,098.78	
									\$0.00	

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "I"

SANTA MARIA DE LA PAZ

SANTA MARIA DE LA PAZ

CALLE ROSA "I"

CONCEPTOS

EJE

TRAMO

DIMENSIONES

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS.

RESULTADOS

PARCIAL

TOTAL

UNIDAD

OBSERVACIONES

Excavacion con medios mecanicos en material tipo b de 0.00 a 3.00 m de profundidad, incluye afine de fondo y taludes depositando el material al borde de la excavacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Alme, tuberacion y compactacion de zanja para tendido de tuberia, incluye: mano de obra, herramientas, materiales y lo necesario para su correcta ejecucion

Camia con material fino seleccionado de banco de 10 cm. De espesor y .60 cm de ancho, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.

Suministro e instalacion de tuberia de 3" RD-26, incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

NUMEROS GENERADORES										
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.									
CONTRATISTA:	ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ									
OBRA:	AMPLEACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA "T"									
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DE LA PAZ									
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ									
UBICACIÓN:	CALLE ROSA "T"									
CLAVE	CONCEPTOS	EJE	TRAMO	DIMENSIONES			PZAS.	RESULTADOS		OBSERVACIONES
				LARGO	ANCHO	ALTO		PARCIAL	TOTAL	
				464.00	0.60	0.99		275.00	275.00	M3

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material producto de la excavacion , incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.}

DESARROLLO ECONOMICO	DIR. OBRAS PUBLICAS	CONTRATISTA
PROFR. MARIO CERVANTES GONZALEZ	PROFR. CESAR ADAN DUENAS GARCIA	ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ



SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

CONTRATISTA:

ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

OBRA:

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
LA ROSA "T"

LOCALIDAD:

SANTA MARIA DE LA PAZ

MUNICIPIO:

SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACIÓN:

CALLE ROSA "T"

PERIODO	
FECHA:	miércoles, 06 de diciembre de 2017
No. DE ESTIMACION	2.00
CONTRATO	\$583,098.78
EST. ANTERIOR	\$409,665.43
ESTA ESTIMACION	\$173,433.35
ACOMULADO	\$583,098.78
POR ESTIMAR	\$0.00

EXPEDIENTE FOTOGRAFICO



CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

CONTRATISTA:

ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

OBRA:

AMPLEACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
LA ROSA "T"

LOCALIDAD:

SANTA MARIA DE LA PAZ

MUNICIPIO:

SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACIÓN:

CALLE ROSA "T"

PERIODO		
FECHA:	miércoles, 06 de diciembre de 2017	
No. DE ESTIMACION	2.00	DOS Y FINIQUITO
CONTRATO		\$583,098.78
EST. ANTERIOR		\$409,665.43
ESTA ESTIMACION		\$173,433.35
ACOMULADO		\$583,098.78
POR ESTIMAR		\$0.00

EXPEDIENTE FOTOGRAFICO



CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

CONTRATISTA:

ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ

OBRA:

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
LA ROSA "T"

LOCALIDAD:

SANTA MARIA DE LA PAZ

MUNICIPIO:

SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACIÓN:

CALLE ROSA "T"

PERIODO	
FECHA:	miércoles, 06 de diciembre de 2017
No. DE ESTIMACION	2.00
CONTRATO	DOS Y FINIQUITO
EST. ANTERIOR	\$583,098.78
ESTA ESTIMACION	\$409,665.43
ACOMULADO	\$173,433.35
POR ESTIMAR	\$583,098.78
	\$0.00

EXPEDIENTE FOTOGRAFICO

